

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2022 6158

**Versjonsnr.:** 4

**Prosjektnavn:** Lagerhaller tomt A1/A2 Husøy

Eiendom/Byggested

---

| Gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|-----|-----|---------|------------|
| 86  | 23  | 0       | 0          |

**Kommune** Karmøy

**Adresse** Husøyvegen 236 , 4262 Avaldsnes NO  
Midlertidig brukstillatelse Hall A

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

| Funksjon | Beskrivelse av ansvarsområdet                       | Tiltaks-klasse | Foretakets org nummer og navn   | Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt) | Ansvar avsluttet                    |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PRO      | Konstruksjonssikkerhet for fundamenter              | 1              | 960193466<br>PROCON AS          | Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.08.2022                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRO      | Oppmålingsteknisk prosjektering                     | 1              | 927048841<br>VASSBAKK & STOL AS | Midlertidig brukstillatelse, 11.10.2022                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRO      | Prosjektering av geoteknikk                         | 1              | 960193466<br>PROCON AS          | Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.08.2022                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRO      | Prosjektering av prefab. stålkonstruksjoner med duk | 1              | 934122224<br>O.B. Wiik AS       | Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.08.2022                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## ANSVARLIG UTFØRENDE

| Funksjon | Beskrivelse av ansvarsområdet                 | Tiltaks-klasse | Foretakets org nummer og navn   | Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt) | Ansvar avsluttet                    |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UTF      | Betongarbeider                                | 1              | 927048841<br>VASSBAKK & STOL AS | Midlertidig brukstillatelse, 07.10.2022<br>Ferdigattest                     | <input type="checkbox"/>            |
| UTF      | Grunnarbeider                                 | 1              | 927048841<br>VASSBAKK & STOL AS | Midlertidig brukstillatelse, 07.10.2022<br>Ferdigattest                     | <input type="checkbox"/>            |
| UTF      | Innmåling og utstikking av tiltak             | 1              | 927048841<br>VASSBAKK & STOL AS | Midlertidig brukstillatelse, 11.10.2022                                     | <input type="checkbox"/>            |
| UTF      | Montering av prefab. stålkonstruksjon med duk | 1              | 934122224<br>O.B. Wiik AS       | Midlertidig brukstillatelse, 06.10.2022                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Ansvarlig søker

Navn Procon AS

Organisasjonsnummer 960193466

Tiltaksklasse 1

*Signert av*

---

RANDI HELEN HUSEBY på vegne av PROCON AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

11.10.2022 13:27:42 AR510647234

Filvedlegg:

Hjørne Hall A - Innmålingsdata-Model.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_VASSBAKK STOL AS.pdf