

AutroSafe



Anleggsnavn	HAUGESUND INTERNASJONALE SKOLE				
Anleggsnummer	5477522	Serviceordre	6379782	Dato	09.02.2023

Konfigurasjonsoppsett

Antall sentraler	1	Antall undersentraler	
Antall paneler		Programvareversjon	Sw. 2.1.7
Antall sløyfer	2	Konfigurert med dag/natt	
Tid T1	60	Tid T2	120
Kraftforsyning	Intern	Batterikapasitet	12Ah
Overføring til 110	Ja	Ekstern feiloverføring	Ja
Annen alarmoverføring		Integrasjoner (ESPA/Modbus)	
AutroCOM		IP-adresser	
		AM mobil/remote connect	


Kommentarer / anleggsbeskrivelse:

INSTALLASJON OG MONTASJE		OK	Avvik	Kommentar
Utstyret er riktig montert i henhold til NS3960:2019 - 8.4 og uskadet		OK		
Anlegget har egen sikringskurs og utstyr er merket		OK		
Interne termineringer og tilkoblinger (kraftforsyning, sentraler og paneler)		OK		
Overvåkingsmotstander er flyttet ut av sentral		IA		
Nettverk er riktig montert, terminert og testet av montør				
Alle sløyfer er skannet med PC-verktøy		OK		
Sløyfemotstand er innenfor spesifikasjon		OK		
Ladespenning	(målt verdi):27.37	OK		

Kommentarer:

KONFIGURASJON	OK	Avvik	Kommentar
Sentralutstyr har siste programvareversjon / er oppdatert	OK		
Tekster er programmert i henhold til mottatt underlag	OK		
Programmering er utført i henhold til funksjonsbeskrivelse for anlegget	OK		
Beregnet strømtrekk på sløyfer er innenfor spesifikasjon	OK		
Programmering og idriftsettelse av spesialdetektorer	IA		

Kommentarer:

FUNKSJONSKONTROLL	OK	Avvik	Kommentar
Kontroll av lamper, display og summer på sentral(er) og panel(er)	OK		
Kontroll av betjening og alarmfunksjoner på sentral(er) og panel(er)	OK		
Kontroll av feilovervåking på kraftforsyning, sentral(er) og panel(er)	OK		
Test av anlegg på batteridrift, strømtrekk i normaldrift	OK		
Test av anlegg på batteridrift, strømtrekk i alarm	OK		
Kontroll og test av spesialdetektorer	IA		
Test av alle manuelle meldere	OK		
Adressekontroll, stikkprøvekontroll av detektorer (1 pr. sløyfe)	OK		
Test av sprinklerkontroll (feilovervåkning og alarm)	IA		
Test av ferdig tilkoblede og idriftsatte signalinnganger		Avvik	Kabel er ikke koblet til.
Test av ferdig tilkoblede og idriftsatte signalutganger	OK	Avvik	Alarm sender ikke i drift
Test av alarmorganer (funksjon)	OK		
Test av alarmoverføring / signalutgang til overføring	OK	Avvik	Alarm sender ikke i drift
Kommentarer:			
Alarmsender satt i drift og signaler er testet mot brannvesen, ref mail fra alarm@absv.no, torsdag 23.februar 2023, 12:36. Dette er testet og bekreftet Fredrik Marcel Maeckel 23.02.2023, Akaso Elektro			
SLUTTKONTROLL - deteksjon, varsling og funksjon	OK	Avvik	Ikke bestilt
Test av signalinnganger			
Test av signalutganger			
Test av alarmorganer (lyd/lys)			
Test av alarmoverføring			
Visuell kontroll av sløyfeenheter og alarmorganer (skader/montering)			
Kontroll av orienteringsplan			
Vurdering av deteksjon i fellesarealer			
Vurdering av deteksjon i rømningsveier			
Vurdering av deteksjon i trappeløp			
Vurdering av deteksjon i tekniske rom			
Vurdering av deteksjon i andre sikrede områder			
Opplæring i betjening og egenkontroll			
Kommentarer:			
DOKUMENTASJON	OK	Avvik	Kommentar
Detektorlister er sendt	OK		
Servicerapport er sendt	OK		
Kommentarer:			
Idriftsettelse utført		Sign	
Dato	16.02.2023		
Navn	Morten. R. Steffensen		