

Dato:	Fredag 26.05.2023
Sted:	Klossteinskogen byggeplass
Neste møte:	Etter avtale

TIL STEDE:				
Navn	Firma	E-post	Telefon	Oppmøte
Sverre Jensen	Odd Hansen AS	sverre@oddhansen.no	401 46 728	Distribuert
*Arild Knutsen	Odd Hansen AS	arild@oddhansen.no	994 64 004	Tilstede
John Alvseike	Ing. John Alvseike	i-johalv@online.no	915 64 505	Tilstede
Kjell Lorentz Walland	Haugaland Hage & Maskin AS	post@hageogmaskin.com	46626631	Tilstede
Geir Ove Ferskingstad	Entreprenør Geir Ove Ferkingstad AS	geirovefer@live.no	91314430	Distribuert
Berit Thuestad	Karmøy Kommune	bth04karmoy.kommune.no	91150975	Tilstede
Oddmund Røkke	Karmøy Kommune	oro01karmoy.kommune.no	95808189	Tilstede
Bernt Ove Pedersen	Fagne	Bernt.Ove.Pedersen@Hkraft.no	92247678	Tilstede
Bjørn Magne Snørteland	Haugesund Elektriske AS	bjorn.magne@haugel.no	90691402	Distribuert

***Referent**

	SHA	Ans.
1.	Hovedbedrift -Haugaland Hage & Maskin er hovedbedrift.	Byggherre
2.	SHA-plan -Er skrevet ut og hengt opp på tavla i brakka	Byggherre
3.	Forhåndsmelding -Er skrevet ut og hengt opp i brakka	Byggherre
4.	Adgangskontroll -Byggekortleser skal monteres på byggeplass i brakken. -Alle som er inne på plassen skal logge seg inn og ut fra plassen ved bruk av byggeplasskort. Ansvarlige for hvert enkelt fag må informere egne ansatte om inn-/utlogging.	AK Alle fag
5.	Personlig verneutstyr -Det skal benyttes synbarhetstøy, samt hjelm og vernesko på byggeplassen. -Hørselvern ved behov.	Alle fag
6.	Vernerunder -Hovedbedrift skal avholde vernerunder hver 14. dag. Det skal lages en vernerundeplan som sendes til byggherre. Kopi av vernerunder sendes forløpende inn til byggherre. -Spesielle merknader fra vernerunder som krever ekstra oppmerksomhet kan diskuteres her.	Hovedbedrift

7.	<p>SJA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gjennomførte sikker jobb analyser -Planlagte sikker jobb analyser -Kopi av SJA sendes til byggherre og KU. -KU kan gjerne varsles i forkant av planlagte SJA. 	Alle
8.	<p>Rapport Uønskede Hendelser (RUH)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avvikrappoterter i Holte. -Spesielle saker/hendelser som krever ekstra oppmerksomhet kan diskuteres her 	Alle
9.	<p>Risikovurdering</p> <ul style="list-style-type: none"> -Risikovurdering gjennomgås av prosjektet og slås opp på tavle i brakkerigg. 	Byggherre
10.	<p>Sikring av byggeplass</p> <ul style="list-style-type: none"> -Byggegjerd er satt opp 	Byggherre
Rigg		
11.	<p>Brakke</p> <ul style="list-style-type: none"> -Brakkerigg er kommet på plass <p>Vann til byggeplass (og avløp evt toalett/brakke)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avløp går i septik tank. Vann kobles til så snart det er tilkomst til vannrør. <p>Byggestrøm</p> <ul style="list-style-type: none"> -Byggestrømskap leveres til prosjektet. Haugesund Elektriske varsler Fagne <p>Avfallscontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bestilles levert ut. 	Byggherre KLW AK/BMS AK
12.	<p>Riggplan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riggplan er utarbeidet og riggplass skal etableres etter at bolig er revet. -Riggplan revideres etter behov og etter dialog i byggemøter. -Riggplass etableres etter utarbeidet plan etter riving av bolig. 	Byggherre/ Hovedbedrift
Fremdrift		
	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er gitt igangsettelse på hele tiltaket i alle byggesakene - Det er masseutskiftet 2/3 av området. <p>Videre fremdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestille inn VA- deler til området ved 4-mannsboligene. - Entreprenør jobber videre med å få laget grøfter til VA- anlegg ved 4-mannsboligene. - Planen er at det skal klargjøres for betong ved 4-mannsboligene og til R1. - Et hovedmål er at det skal være klart for tømmerarbeid på nyåret 2024 på 4-mannsboligene. 	AK,GOF,KLW KLW KLW KLW/AK

	<p><u>Karmøy Kommune</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Det er avklart at betongrør kan byttes til PVC rør -Fradeling av offentlig veg som skal overtas av kommunen settes i gang 	<p>Info AK</p>
	<p><u>Fagne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stikkledning til fellesanlegg 4-mannsboliger bestilles, legges opp til den største carporten -Trafo er bestilt i tillegg til kabler -Trafo monteres når den kommer slik at høyspentkabel ved 4-mannsboligene kan tas bort. -Elbil kabler tegnes inn til 4-mannsboligene -Gatelys må sjekkes at er bestilt 	<p>BOP</p> <p>Info BOP/KLW</p> <p>BMS AK</p>
	<p><u>Haugaland Hage & Maskin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Grøfter med VA-anlegg og overvannsgrøfter prioriteres med 4-mannsbolig og R1. -Bestille inn rørdeler 	<p>KLW</p> <p>AK/KLW/GOF</p>