

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 2323

Versjonsnr.: 15

Prosjektnavn: Åkra sjømat Karmsund

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
86	79	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Husøyvegen , 4262 Avaldsnes

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: Arkitektur frem til rammesøknad	2	980380017 ØYSTEIN THOMMESEN AS	Rammesøknad, 11.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Arkitektur: Arkitektur i utførelsesfase	2	980380017 ØYSTEIN THOMMESEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.06.2022 Midlertidig brukstillatelse, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	1	998626471 BRANNRÅDGIVERNE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.04.2023 Midlertidig brukstillatelse, 21.04.2023 Ferdigattest, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	2	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.06.2022 Midlertidig brukstillatelse, 10.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	2	981124626 Dr.techn Olav Olsen AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2022 Ferdigattest, 02.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet sekundærstål i fasade og gangbare himlinger men max punktlast 100kg pr. panel	1	977379415 SVALINN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet. Gjelder plasstøpte betongkonstruksjoner.	2	981124626 Dr.techn Olav Olsen AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 28.06.2022 Midlertidig brukstillatelse, 04.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Kuldeanlegg	3	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.09.2022 Midlertidig brukstillatelse, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Kuldeanlegg: Gjelder kuldemaskineri og rørsystemer avgrenset mot klimakjøling og byggvarme	3	986165460 PTG KULDETEKNISK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.01.2023 Ferdigattest, 15.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

PRO	Ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Løfteinnretninger	1	978681239 TKS HEIS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Lydforhold og vibrasjoner	2	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2022 Ferdigattest, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prefabrikkerte betongelemerter	2	897350122 PREFAB DESIGN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.09.2022 Ferdigattest, 25.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sanitærinstallasjoner	2	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.10.2022 Midlertidig brukstillatelse, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Utearealer og landskapsutforming	1	980380017 ØYSTEIN THOMMESEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2022 Midlertidig brukstillatelse, 10.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Vannforsynings og avløpsanlegg	2	920901468 STRUCTOR TRONDHEIM AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.06.2022 Ferdigattest, 21.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.09.2022 Midlertidig brukstillatelse, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	918836519 MULTICONSULT NORGE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.09.2022 Midlertidig brukstillatelse, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	1	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.05.2023 Ferdigattest, 22.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.05.2023 Ferdigattest, 22.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Konstruksjonssikkerhet sekundærstål i fasade og gangbare himlinger men max punktlast 100kg pr. panel	1	977379415 SVALINN AS	Ferdigattest, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Kuldeanlegg	3	986165460 PTG KULDETEKNISK AS	Ferdigattest, 15.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Landskapsutforming	1	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 07.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Løfteinnretninger	1	978681239 TKS HEIS AS	Ferdigattest, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner	2	980798267 BLOCK BERGE BYGG AS	Ferdigattest, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning	1	977379415 SVALINN AS	Ferdigattest, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	2	989897012 GUSTAVSEN FORSKALING AS	Ferdigattest, 24.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinstallasjoner	2	987487283 HERVIK RØR AS	Ferdigattest, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	3	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest, 02.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	1	976121309 DOMMERSNES OG LARSEN AS	Ferdigattest, 07.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	2	987487283 HERVIK RØR AS	Ferdigattest, 03.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider	1	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 07.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	966878665	Midlertidig brukstillatelse, 24.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS	Ferdigattest, 15.08.2023	

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	PRO Bygningsfysikk	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 30.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	PRO Geoteknikk	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 30.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	PRO Konstruksjonssikkerhet	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 30.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	UTF Bygningsfysikk	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 14.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	UTF Geoteknikk	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 30.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	UTF Konstruksjonssikkerhet	2	975874532 PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS	Ferdigattest, 05.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn	Øystein Thommesen AS
Organisasjonsnummer	980380017
Tiltaksklasse	2

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

Signert av

ISAK MYKLEBOST HOUMB på vegne av ØYSTEIN THOMMESEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

22.08.2023 09:06:30 AR565476070

Filvedlegg:

Kvittering for deponi.pdf

Avfallsrapport August 2022 til og med mai 2023.pdf