



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjem
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |



Danielsen Ungdomsskole Haugalandet

Informasjonsskriv 1 – 08.12.2023

Danielsen Ungdomsskole har inngått kontrakt med Birkeland AS vedr. opparbeidelse av tomten til den nye skolen, og med Konsmo Fabrikk AS vedr. oppføring av selve skolebygget.

Arbeid som skal utføres av Birkeland AS er i hovedsak:

- Flytting av overvannsledning langs Norheimsvegen, etablering av nytt fortau langs Norheimsvegen og nytt overgangsfelt
- Støyskjerm
- Masseutskifting for nybygg
- Avgraving av matjord/løsmasser for uteområdet
- VA-anlegg på inne på tomten

Arbeidstiden vil være:

- Mandag og fredag: kl.0700-1500
- Tirsdag-torsdag: kl.0700-1900

Arbeidene med flytting av overvannsledning og masseutskifting av bygg, som er det mest støyende arbeidet, forventes ferdigstilt i løpet av januar. Øvrige grunnarbeider vil pågå lengre.

Når masseutskifting er utført er det klart for at byggeprosjektet kan starte med betongarbeider 01.02.2024, og videre montasje av bygget (modulbasert) i midten av februar. Kommer tilbake med mer informasjon om planlagte arbeidstider og relevant kontaktinformasjon.

Skolen med tilhørende uteområde skal stå klar til skolestart i august 2024.

Kontaktinformasjon

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Birkeland AS | Driftsleder | Arvid Hetland | 911 98 066 |
| Nordbø & Seglem AS | Byggeleder | Thomas G. Lindø | 922 03 832 |
| Egill Danielsen Stiftelse | Prosjektleder | Elisabeth N. Sævik | 957 23 739 |