

Prosjekt: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet, Norheim

Emne: Byggemøte 2

Tid: Tirsdag 19. desember 2023

Sted: Hjulbrakke Birkeland

Neste møte: **Tirsdag 9.januar 2024, kl.1300**

Sted: **Hjulbrakke Birkeland**

Referat utsendt: 28. desember 2023

Referent: Thomas Grønbech Lindø

Firma	Navn	Rolle	Epost	Telefon	a	b	c
Birkeland AS	Henrik Nes Knutsen	E201	henrik@birkeland.no	98 63 07 90	✓	✓	✓
Birkeland AS	Arvid M. Hetland	E201	arvid@birkeland.no	911 98 066	✓	✓	✓
Birkeland AS	Kai Peder Birkeland	E201	kai@birkeland.no				✓
Konsmo Fabrikker AS	Danny Fåland	TE	danny.faaland@konsmohus.no	38 28 13 24	✓		✓
Konsmo Fabrikker AS	John Stedjan	TE	john.stedjan@konsmohus.no	952 20 120			✓
Magfo AS	Per H. Magnussen	UE_BET	perhenrik@magfo.no				✓
Jostein Myge AS	Torgeir Myge	E701	torgeir.myge@myge.no	415 09 834			✓
Green Advisers AS	Per-Kristian Berg	RIB	pk@greenadvisers.no	940 10 894			✓
Green Advisers AS	Joakim Dørum	RIB	joakim@greenadvisers.no	415 51 103			✓
Ferkingstad og Alsaker AS	Håvard Hjelmervik	RIV	havard@fa-as.no	915 34 962			✓
Multiconsult AS	Kjetil Hatlevik	RIE	kjetil.hatlevik@multiconsult.no	462 80 840			✓
Råd. Ing. John Alvseike	John Alvseike	RIVA	i-johalv@online.no	915 64 505	✓	✓	✓
Karmøy kommune	Berit Thuestad	KK	bth04@karmoy.kommune.no	911 50 975			✓
Karmøy kommune	Oddmund S. Røkke	KK	oro01@karmoy.kommune.no	958 08 189			✓
Karmøy kommune	Knut Sunnanå	KK	kes02@karmoy.kommune.no	959 07 668			✓
Egill Danielsen Stiftelse	Elisabeth Sævik	PL	elisabeth@danielsen-skoler.no	957 23 739			✓
Nordbø & Seglem AS	Elisabeth L. Valen	KU	elv@norseg.no	926 22 017		✓	✓
Nordbø & Seglem AS	Thomas G. Lindø	BL	thomas.lindo@norseg.no	92 20 38 32	✓	✓	✓

a(deltatt) b(innkalles til neste møte) c(distribusjon)

Ikke møtt:

Forfall:

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
1	KOMMENTAR FORRIGE REFERAT		
	Ingen kommentarer.		
2	HMS		
	<p><u>Generelt</u> Viser til byggherrens SHA-plan HMS-plan fra E201 oversendes.</p> <p>HMS/info-tavle etablert i hjulbrakke.</p> <p><u>Vernerunde</u> Vernerunde avholdt i forkant av BM (se vernerundeprotokoll).</p> <p><u>SJA</u> --</p> <p><u>RUH</u> --</p> <p><u>Mannskapsregistrering</u> ALLE som har arbeider på plassen skal registreres (inn/ut) hver dag.</p> <p>Det henges opp plakater med QR-kode i brakke for innregistrering.</p>	<p>INFO E201</p> <p>INFO</p> <p>INFO / E201</p> <p>ALLE E201</p>	Snarest
3	FREMDRIFT		
.1	<p>BL har utarbeidet en overordnet plan – denne er sendt ut tidligere og den ligger på Teams-området. E201 setter opp detaljert fremdriftsplan for egne arbeider basert på denne overordnede planen, og som BL videre implementerer i sin fremdriftsplan. E201 legger inn planlagte/forventede SJA'er i plan som settes opp.</p> <p><u>E201</u> Oppstart grunnarbeider (E201): 11.12.23 iht. kontrakt (mulig oppstart 6./7. des). Klart for betongarbeider: 01.02.24 Klart for modulmontasje: 16.02.24 Klart for oppstart anleggsgartnerarbeider: 30.03.24 Overlevering av kommunale arealer/infrastruktur: 30.04.24</p> <p>E201 opplyser om at de prioriterer omlegging av OV1000, men vil samtidig gå i gang med arbeider inne på tomten.</p> <p><u>For øvrig</u> Skolebygget med tilhørende uteområde skal stå ferdig ila. juni 2024, og med videre innflytting gjennom sommeren slik at skolen står klar til elever og lærere til skolestart i august 2024.</p>	<p>E201</p> <p>E201</p>	Snarest
4	PROSJEKTADMINISTRATIVT		
.1	<p><u>Prosjekthotell og tegninger</u> Teams-området er etablert, og tegninger/arbeidsunderlag er tilgjengelig der.</p> <p>NB!! Rådgivere skal alltid sende ut varsel ved opplasting av nye og reviderte dokumenter til de det måtte gjelde.</p>	<p>INFO</p> <p>ALLE RÅD</p>	
.2	<p><u>Forsikringsbevis</u> E201 sender over forsikringsbevis snarest (ref. punkt 1.03 fra oppstartsmøte).</p>	E201	Snarest
.3	<p><u>Kontrollplaner og sjekklister</u> E201 gir BL tilgang til SmartDok.</p>	E201	Snarest

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
5	AVKLARINGER / SAKER		
.1	<u>Høydefastsettelse</u> BL har hatt befaring med kommunen og planlagt høyde ble godkjent.	INFO	
.2	<u>Hjulbrakke E201</u> Det er avtalt med Norheim Vgs at hjulbrakke plasseres ved sykkelparkeringen deres hvor også strøm hentes fra. E201 har montert strømmåler.	E201	
.3	<u>Fremtidig brakkerigg</u> TE og E201 har dialog når det gjelder nødvendig arbeid for brakkerigg (planering, vann, strøm etc). Hjelpearbeider som E201 utfører faktureres TE direkte.	TE / E201	
.4	<u>Profilering</u> E201 sender over utført profilering snarest (ref. pkt. 1.10.5 fra oppstartsmøte), og videre profileringer fortløpende til BL. <i>Etterskrift BM2: Varsel til BL før profilering utføres.</i>	E201 E201	
.5	<u>Kabelpåvisning (ref. pkt. 1.10.6 fra oppstartsmøte)</u> E201 (v/Arvid) har hatt dialog med Karmøy kommune (v/Roy Mikalsen) når det gjelder signalkabel. Tilbakemelding fra kommunen var at eksisterende kabel kan bli liggende og gjenbrukes (pga. kveil og god slakk).	E201 / KK	
.6	<u>Tiltak og undersøkelser før sprengning</u> E201 ivaretar nødvendig tiltak og undersøkelser før sprengningsarbeider påbegynnes. Kfr. beskrivelse i kontrakt. E201 opplyser om at det kun blir sprengning for OV1000.	E201 INFO	
.7	<u>Utomhusplan</u> Mindre endringer på utomhusplan (ikke på høyder). LARK sender ut oppdatert tegning ila. kort tid.	INFO	
.8	<u>Bunnledninger</u> E201 stilte spørsmål til leveranse/utførelse av bunnledninger under bygget. Dette er noe som skal leveres av E201. BL sjekker med RIV mtp. høyder etc.	E201 BL / RIV	Snarest
.9	<u>Radonsperre</u> E201 opplyser om at de har endret underentreprenør til Protan. Utførelse av radon må utføres og ferdigstilles ila. perioden til betongentreprenøren til TE.	INFO E201 / UE_BET	
.10	<u>Påkoblingspunkt OV1000</u> E201 har søkt om å få stenge GS-veg som ligger vest for tomten. Kommunen kommer ikke til å akseptere at denne stenges. Som følge av det sjekkes det ut om påkoblingspunkt OV1000 kan justeres 2,5-3m slik at GS-veg kan holdes åpen. <i>Etterskrift BM2: BL har avklart med KK (v/o. Røkke) at det går greit – ref. e-post fra BL 20.12.2023</i>	BL E201 / RIVA	
.11	<u>Fiberkabel Telia</u> E201 opplyser om at over OV1000 ligger det en større fiberkabel, og at denne kan ha lite slakk som igjen kan medføre utfordringer. E201 har dialog med Telia angående denne. BL holdes informert fortløpende.	E201	