



Karmøy kommune
Sektor eiendom
Postboks 167

4291 KOPERVIK

Dato: 22.09.2022

Dokumentnummer: 21/2149-29
Deres referanse:
Saksbehandler: Evy Johannessen

Tilbakemelding om mangler - Nybygg, omsorgsboliger - gnr. 44, bnr. 9 - Selvåg, Skudeneshavn

Tiltak: Nybygg, omsorgsboliger
Byggested: Gbnr: 44/9 Selvåg, Skudeneshavn
Tiltakshaver: Karmøy kommune
Ansvarlig søker: Vigor Bygg AS

Vi viser til din søknad om Midlertidig brukstillatelse som er mottatt hos oss 21.09.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

Du må sende inn ferdigmelding for VA-tilknytning

Søknaden mangler ferdigmelding for tilknytning.

Du må sende inn sluttrapport for avfallshåndtering

Det mangler sluttrapport for avfallshåndtering.

Teknisk plan

Sluttrapport for teknisk plan, både vei og VA anlegg, skal sendes inn til Berit Thuestad for godkjenning. Det skal også gjennomføres ferdigbefaring på tekniske planer.

Uavhengig kontroll – brannkonsept

I følge sak 10 § 14-2 er det obligatorisk med uavhengig kontroll av brannkonsept når tiltaket er i tiltaksklasse 2 og 3. Det står ingenting om uavhengig kontroll i gjennomføringsplanen. Dette må utføres og ny oppdatert gjennomføringsplan må sendes inn.

Mangler etter ferdigbefaring

Mangler som ble avdekket ved ferdigbefaring må være lukket, se vedlagt liste.

Dokumentasjon på at manglene er lukket må sendes inn (samsvarserklæringer, bilder, redegjørelse etc)

Veien videre

Søknad om midlertidig brukstillatelse vil ikke bli behandlet før alle mangler er mottatt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Mangler ved ferdigbefaring