

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 4594

Versjonsnr.: 5

Prosjektnavn: Fosnanesvegen

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
106	3	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Fosnanesvegen 107 , 5546 RØYKSUND NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektonisk prosjektering ink. byggningsfysikk	1	920440134 PDS ARKITEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.02.2021	☒
PRO	Betong fundamenter.	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.11.2020	☒
PRO	Innvendig sanitær installasjoner.	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2021	☒
PRO	Kartlegging av farlig avfall	1	932040689 BYGGMESTER KÅRE KNUSEN	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2021	☒
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	955102959 ING JOHN ALVSEIKE RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.12.2020	☒
PRO	prosjektering av klima anlegg	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.12.2020	☒
PRO	Stål	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.11.2020	☒
PRO	Utvendige stikkledninger ink. tilkobling til kommunalt nett/privat vannforsyning	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2021	☒
PRO	veg, utearealer og landskapsutforming	1	920440134 PDS ARKITEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2021	☒

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Fundamenter, støpt plate og ringmur	1	923434704	Ferdigattest	☐

VESTLANDSBETONG AS					
UTF	Innmåling utstikking av tiltak	1	955102959 ING JOHN ALVSEIKE RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA	Ferdigattest	☐
UTF	Innsetting av vinduer, spilekledning.	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ferdigattest	☐
UTF	Innvendig Sanitær installasjoner	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ferdigattest	☐
UTF	Innvendige arbeider,	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ferdigattest	☐
UTF	Montering av søyler, dragere og dekker.	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ferdigattest	☐
UTF	Montering av Ventilasjonsanlegg	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ferdigattest	☐
UTF	Pussede flater	1	923434704 VESTLANDSBETONG AS	Ferdigattest	☐
UTF	Rivning av gammelt hus og sortering av avfall.	1	984262809 T HALLELAND AS	Ferdigattest	☐
UTF	Sanitær installasjoner ifm. basseng.	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ferdigattest	☐
UTF	Taktekking	2	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest	☐
UTF	Veg og utearealer	1	984262809 T HALLELAND AS	Ferdigattest	☐
ANSVARLIG KONTROLLERENDE					
Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Lufttetthet (i nye boliger)	1	928719863 ARCHIDEA HAUGESUND AS	Ferdigattest	☐

Ansvarlig søker

Navn	ARCHIDEA HAUGESUND AS
Organisasjonsnummer	928719863
Tiltaksklasse	2

Signert av

JOHN OLA MYTTING på vegne av ARCHIDEA HAUGESUND AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT-KONT_ARCHIDEA HAUGESUND AS.pdf