

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 3121

Versjonsnr.: 2

Prosjektnavn: Bygg B4 BK02 Spannatoppen

Eiendom/Byggsted

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
149	487	0	0

Kommune Karmøy
Adresse , 5542 Karmsund NO
Bygg B4 BK02 Spannatoppen

27.09.2022 12:01:56 AR508276873

27.09.2022 12:01:56 AR508276873

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitekt prosjektering inkludert bygg, situasjonsplan og utstikningsdata.	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 19.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Balansert ventilasjon for 3 eneboliger i rekke. et anlegg pr boenhet	1	929387384 SYSTEMAIR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.09.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeider, grunnmur og fundamenter inkl. radontiltak	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Gravedybde, masseutskifting, oppbygging bærelag, komprimering og fyllinger - Fremføring av VA til innenfor grunnmur.	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 16.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innvendige sanitærinstallasjoner	1	953697777 TEQVA HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.09.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Betongarbeider, grunnmur og fundamenter inkl. radontiltak	1	997091124 BETONGSERVICE HAUGESUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Flisearbeider, Membranarbeider og montering pipe/ildsted	1	976301935 MURERFIRMA BREITVE AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Gravedybde, masseutskifting, oppbygging bærelag, komprimering og fyllinger - Fremføring av VA til innenfor grunnmur.	1	996662292 BIRKELAND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Innvendig sanitærinstallasjoner	1	953697777 TEQVA HAUGESUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

UTF	Taktekking, membrantekking.	1	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Trearbeider og installering av ventilasjon	1	980038920 BERGE SAG FAGBYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Uavhengig kontroll lufttetthet.	1	912342565 HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
KONTROLL	Uavhengig kontroll våtrom.	1	912342565 HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn BERGE SAG OG TRELAST AS
Organisasjonsnummer 984046022
Tiltaksklasse 1

Signert av

ANN ELISABETH VISNES JENSEN på vegne av BERGE SAG OG TRELAST AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-PRO_BERGE SAG OG TRELAST AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_BERGE SAG FAGBYGG AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_NYGÅRD TAK AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_MURERFIRMA BREITVE AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_TEQVA HAUGESUND AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_BETONGSERVICE HAUGESUND AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-KONT_HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_BIRKELAND AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_SYSTEMAIR AS.pdf