

► Referat fra særmøte med Haugaland brann og redning (HBRE)

Dato: 2022-05-30	Sted: Senteret, Kopervik, Karmøy	Tid: 1400-1500
Møteleder:	Referent: Eirik Kalstveit	
Virksomhet:	Navn/Init.:	Rolle/Ansvar:
Norconsult (NO)	Eirik Kalstveit/EK	PGL
Spinn Arkitekter AS	Marion L. Pflugfelder/MP	ARK
Asplan Viak AS	Vibeke Sæland/VS	LARK
Firesafe AS	Geir Sandal/GS	RIBR
Karmøy kommune (KK)	Jan Arvid Sandvik/JAS	PL
Haugaland brann og redning (HBRE)	Tove Aksdal/TA	Forebygger
Neste møte: Ikke avtalt	Sted:	Tid:

Punkt:	Sak:	Frist/Utført:	Ansvar:
1	Bakgrunn for møtet		
	Særmøte for å gå gjennom skolebygget og utomhusanlegget med Haugaland brann og redning	Info	
2	Gjennomgang utomhusplan		
	Adkomst er inn Stølshaugvegen og Østhusneset. Dersom adkomstveier sperres for trafikk med bom e.l. må HBRE ha en måte å åpne sperringer på, dette kan avtales på senere tidspunkt i prosjektet. Kontaktperson er områdeleder Kopervik, Tor Arne Larsen hos HBRE. Geir kontakter Larsen for avklaringer.	01.07	GS
	Eventuelle sperringer/bommer må avklares innen august for å få dette med i beskrivelsen. Må det bom også på øvre gangvei, altså ned fra Stølshaugvegen?	10.08.22	JAS
	Brannkummer legges i nærheten av oppstillingsplasser, beskrives og detaljeres nærmere. Det må klareres ut med RIVA at disse legges inn på VA-plan. Kopi referat sendes til Arnulf.	24.06.22	EK
	Noen av brannbilene som har lift som benyttes i høyden har støtteben som skal stabilisere bilen. Veg/oppstillingsplasser må tåle dette. Vibeke følger opp.	24.06.22	VS
	Foreslått plassering oppstillingsplasser ser akseptable ut.	Info	
	Hovedinnsatsvei definert som inn hovedinngang plan 2. Sentral plasseres i området ved vindfang, RIE kobles på, sendes kopi av referat.	24.06.22	EK
3	Gjennomgang ferdig bygg		

Punkt:	Sak:	Frist/Utført:	Ansvar:
	HBRE ønsker en gjennomgang av bygget før det tas i bruk, Jan Arvid organiserer dette etter overlevering.		JAS
4	Fasader		
	HBRE ønsker minst mulig brennbart materiale. Geir spesifiserer i brannkonsept sammen med Marion.		MP/GS