

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2021 11856

**Versjonsnr.:** 4

**Prosjektnavn:** Jone Andre Hansen

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
112	6	0	0

**Kommune** Karmøy

**Adresse** Skrevegen 66 , 5541 Kolnes NO

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	sanitærinstallasjoner	1	965951016 Førre Rør AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeid	1	998894840 3D BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.11.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	960193466 PROCON AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 02.12.2021 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet , ikke betong. Bygningsfysikk	1	897246562 HAUGALAND PROSJEKTSERVICE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Landskapsutforming, utearealer	1	916607598 GAUTE LUNDBERG MASKIN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.12.2021 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Planløsning og arkitektonisk utforming	1	990391874 Eskild Kvala AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Taktekking	1	898709302 SYDVEST TAK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.11.2021 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Vannforsynings- og avløpsanlegg	1	993234532 KARMØY RØRTEKNIKK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 02.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	sanitærinstallasjoner	1	965951016 Førre Rør AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

UTF	Betongarbeider	1	998894840 3D BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeider, landskapsutforming, utearealer	1	916607598 GAUTE LUNDBERG MASKIN AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Riving	1	Selvbygger - Jone André Hansen	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Taktekking	1	898709302 SYDVEST TAK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	897246562 HAUGALAND PROSJEKTSERVICE AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	1	993234532 KARMØY RØRTEKNIKK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

#### ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og lufttetthet	1	989233653 ERIAL AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

#### Ansvarlig søker

Navn Eskild Kvala AS  
 Organisasjonsnummer 990391874  
 Tiltaksklasse 1

# Signert av

---

OLAV LIKNES på vegne av KVALA ARKITEKTER AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

11/11/2022 4:25:41 PM AR515228673

Filvedlegg:

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT\_ERIAL AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_Førre Rør AS.pdf