

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 163321

Versjonsnr.: 1

Prosjektnavn: Casa Pacheco Våge

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
61	170	0	0

Kommune Karmøy

Adresse , 4250 Kopervik NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Sanitærinnstallasjoner: VVS	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner: Balansert ventilasjon	1	914180929 DUCO AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.12.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Grunnarbeid	1	893309462 KNUT S LØFTEN MASKIN AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Murarbeid, Ildsted	1	877478602 BYGNES BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Murarbeid: Membraner i våtrom	1	918359419 MURMESTER CHRISTIAN HETLAND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner: Betongarbeider	1	928649865 MAGFO AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinnstallasjoner: VVS arbeider	1	987487283 HERVIK RØR AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	1	898709302 SYDVEST TAK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrearbeid og montering av tekonstruksjoner	1	914180929 DUCO AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider: Grunn- terreng- og vearbeider	1	893309462 KNUT S LØFTEN MASKIN AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

30.12.2022 13:16:43 AR526714225

30.12.2022 13:16:43 AR526714225

UTF Ventilasjon og klimainnstallasjoner: Ventilasjonsanlegg 1 914180929 Ferdigattest
DUCO AS

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Lufttetthet	1	990391874 KVALA ARKITEKTER AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
KONTROLL	Våtrom	1	990391874 KVALA ARKITEKTER AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Duco AS
Organisasjonsnummer 914180929
Tiltaksklasse 1

Signert av

AUD BØ SKÅR på vegne av DUCO AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

30.12.2022 13:16:43 AR526714225

Filvedlegg:

Situasjonsplan.pdf

Rørleggermleding kommentar til søknad om IG.pdf

Tegning - Fasader sør og vest.pdf

Tegning - Fasader nord og øst.pdf

Tegning - Plan 2 etasje.pdf

Tegning - Utomhusplan.pdf

Tegning - Plan 1 etasje.pdf

Tegning - Snitt A-A og B-B.pdf

Karmøy_kommune_Rammetillatelse.pdf

Endringsvedtak - Nybygg, enebolig med garasje og bod - gnr. 61 bnr. 170 - Midtstokkev.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_BYGNES BYGG AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_MAGFO AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_KNUT S LØFTEN MASKIN AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_HERVIK RØR AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_SYDVEST TAK AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT_KVALA ARKITEKTER AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_MURMESTER CHRISTIAN HETLAND AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_DUCO AS.pdf