

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 8009

Versjonsnr.: 2

Prosjektnavn: Karmsund Projects as Rubbhall

Eiendom/Byggested

Gnr

143

Bnr

40

Festenr

0

Seksjonsnr

0

Kommune Karmøy

Adresse Storasundvegen 89 , 4260 Torvastad NO
Storasundvegen 89

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Prosjektering av Rubbhall	1	929363477 Rubb as	Ferdigattest, 11.01.2023	☒
PRO	SØK OG PRO ARK, Grunn, Betong.	1	956435226 Prosjekt Konsult as	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 02.09.2022 Ferdigattest, 10.01.2023	☒

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Grunnarbeider	1	927048841 Vassbakk & Stol as	Ferdigattest, 13.01.2023	☒
UTF	Oppføring av Rubbhall.	1	929363477 Rubb as	Ferdigattest, 11.01.2023	☒
UTF	Utførelse av betongarbeider	1	979729332 GI Prosjektservice as	Ferdigattest, 11.01.2023	☒

Ansvarlig søker

Navn	Prosjekt Konsult AS
Organisasjonsnummer	956435226
Tiltaksklasse	1

Signert av

TERJE HARALD VELDE på vegne av PROSJEKT KONSULT AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

13.01.2023 12:44:49 AR530551762

13.01.2023 12:44:49 AR530551762

Filvedlegg:

Vedlegg 1.pdf

Vedlegg 2.pdf

Vedlegg 3.pdf

Sluttrapport - riving - sign.pdf