

Gjennomføringsplan



Versjonsnr.: 1

Prosjektnavn: 0958 Heidi Kristin og Rune Røthing Nilsen

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
69	25	0	0

Kommune KARMØY

Adresse Øygardsvegen 44 , 4250 Kopervik NO
Rune Røthing Nilsen

10.02.2023 10:39:06 AR536414962

10.02.2023 10:39:06 AR536414962

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	926561693 S Y ENTREPRENØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.01.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålpipeline	1	993175269 MURERFIRMA TOR GISMARVIK	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.01.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	926561693	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

10.02.2023 10:39:06 AR536414962

10.02.2023 10:39:06 AR536414962

S Y ENTREPRENØR AS

UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	993175269	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			MURERFIRMA TOR GISMARVIK		
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			LILLESKOG FORSKALING AS		
UTF	Tekking av yttertak og terrasser.	1	898709302	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			SYDVEST TAK AS		
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			DIMA MURERFIRMA AS		

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			BYGGKONTROLL VEST AS		

Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS
 Organisasjonsnummer 890272002
 Tiltaksklasse 1

Signert av

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Filvedlegg:

Situasjonsplan.pdf

Fasade sør og nord.pdf

Fasade øst.pdf

Fasade vest.pdf

Plan 1 etg og snitt.pdf

Plan 2 etg.pdf

Følgelbrev søknad.pdf

Miljøsaneringsplan.pdf

Bilder eks bolig..pdf

Kvittering-for-nabovarsel-20230106-1559.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-PRO-UTF-UTF_HJR RASMUSSEN BYGG AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_DIMA MURERFIRMA AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_S Y ENTREPRENØR AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_SYDVEST TAK AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_S O LUND AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT_BYGGKONTROLL VEST AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_MURERFIRMA TOR GISMARVIK.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_LILLESKOG FORSKALING AS.pdf

Nabovarsel-20230106-1559.pdf