



Skude Bygg As
v/ Arne Egil Thorsvik
Storamyr 20

4280 Skudeneshavn

Dato: 07.03.2023

Dokumentnummer: 21/8448-5
Deres referanse:
Saksbehandler: Berit Thuestad

Referat ferdigbefaring tekniske anlegg Esebjørtoppen

Dato: 6.mars 2023

Anlegg: Vei og VA-anlegg Esebjørtoppen

Tilstede: Arne Egil Thorsvik, Odd Magne Ytreland, Kjell Oddvar Svendsen, Roy Mikalsen, Frode Lodden, Knut Sunnanå, Kurt Sunnanå, Berit Thuestad

Vi har følgende kommentarer til opparbeidelsen av de tekniske anleggene:

- Fradeling og oppmåling av offentlige arealer mangler.
- Det må etableres gatelys iht belyningsplan.
- Det tas forbehold om at fortau (G1) ved lekeplass er opparbeidet iht regulering. Dette vil komme fram på oppmålingsforretning.
- Fotgjengerovergang er ikke opparbeidet. Denne må opparbeides iht teknisk plan. Alternativt må det lages en avtale med Karmøy kommune, sektor VAR om opparbeidelse av fotgjengerovergang (inkl intensivbelysning) i forbindelse med graving i Rådhusgata. Dette punktet gjelder også avslutning mot kryss Rådhusgata.
- Det må asfalteres i hjørnet mot mur i nordre ende av G1.
- Nedfelt kantstein i nordre ende av G1 må ha maks 2 cm vis (Gjelder også andre steder med nedfelt kantstein).
- Gjerde mot fortau/G1 må sikres med gummiknott på overligger.
- Det var ikke mulig å se overflate på asfalt på grunn av snø. Vi vil ta en egen befaring på asfalt, og komme tilbake med eventuelle mangelpunkter eller krav om asfaltprøver.
- Brannkummer må merkes med brannkumskilt.

Mangler må utbedres før anlegget godkjennes og overtas til kommunal drift og vedlikehold. Dokumentasjon på utbedringer sendes inn. Ta kontakt dersom det er behov for avklaringer.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

John Karsten Vedø

Kjell Oddvar Svendsen