

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 1806

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: Håvik enebolig 1

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
95	32	0	0

Kommune Karmøy

Adresse , 4265 Håvik NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	1	979393342 Garvik Tomteutvikling AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunn og terrengarbeider	1	989477927 KLW AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	1	932193337 GARVIK PROSJEKT AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	1	932193337 GARVIK PROSJEKT AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	990856664 RH-Oppmåling AS	Rammesøknad, 12.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Plasstøpt betong og radonsikring	1	913135385 SK-Betong AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Rørleggerarbeider innvendig sanitær	1	984735227 AIBEL AS	Rammesøknad, 11.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Stikkledninger	1	989477927 KLW AS	Rammesøknad, 05.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Grunn og terrengarbeid	1	997877845 Hage og Maskin AS	Ferdigattest, 09.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Innvendig sanitær	1	984735227 AIBEL AS	Ferdigattest, 09.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpt betong og radonsikring	1	913135385	Ferdigattest, 10.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

SK BETONG AS					
UTF	Stikkledninger	1	989477927 KLW AS	Ferdigattest, 09.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømmerarbeider og montering av trekkonstruksjoner	1	932193337 GARVIK PROSJEKT AS	Ferdigattest, 09.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utstikking og innmåling av tiltak	1	990856664 RH-Oppmåling AS	Ferdigattest, 09.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Våtromsarbeider og membran	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ferdigattest, 10.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Uavhengig kontroll lufttetthet og våtrom	1	989233653 ERIAL AS	Ferdigattest, 08.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn GARVIK PROSJEKT AS
 Organisasjonsnummer 932193337
 Tiltaksklasse 1

Signert av

BJØRN ARNE HVEDING på vegne av GARVIK PROSJEKT AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Ansvarsrett grunnarbeider.pdf

3315_001.pdf

Kontrollerklæring_ERIAL AS (1).pdf