

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 11871

Versjonsnr.: 4

Eiendom/Byggested

Gnr

119

Bnr

28

Festenr

Seksjonsnr

Kommune

Adresse

Mykjåvegen 65 , 5546 RØYKSUND NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: Arkitekturprosjektering ny fritidsbolig	1	962392687 NORCONSULT AS	Rammesøknad, 01.12.2021 Ferdigattest, 14.04.2023	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet: Konstruksjonssikkerhet	1	913549090 ØST-TEK ØSTLANDSKE BYGGETEKNIKK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.03.2022	☒
PRO	Miljøsanering: Prosjektore all riving og miljøsanering av eksisterende bygg. Identifisere og beskrive sikker håndtering av alt avfall. Administrere deponering og gjenvinning i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.	1	913716361 GTI KARMØY AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.02.2022 Ferdigattest, 24.04.2023	☒
PRO	Sanitærinstallasjoner: Sanitærprosjektering	1	996649652 PV RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.03.2022 Ferdigattest, 15.04.2023	☒
PRO	Vannforsynings og avløpsanlegg: VA-prosjektering	1	996649652 PV RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.03.2022 Ferdigattest, 15.04.2023	☒

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner: Produksjon og montering av stålkonstruksjoner	1	979108818 STÅLBYGGEREN AS	Ferdigattest, 14.04.2023	☒
UTF	Riving og miljøsanering: Rive eldre hytte/bolig. Renske el i hus, ta ut vindu, renske tak, alt pakkes for sanering. Forskriftsmessig avfallshåndtering i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.	1	913716361 GTI KARMØY AS	Ferdigattest, 17.04.2023	☒
UTF	Sanitærinstallasjoner_UTF: Sanitærinstallasjoner	1	996649652 PV RØR AS	Ferdigattest, 15.04.2023	☒

UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner: Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner	1	Selvbygger Anders Elje	Midlertidig brukstillatelse, 14.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg: UTF VA-anlegg	1	996649652 PV RØR AS	Ferdigattest, 15.04.2023	☒

Ansvarlig søker

Navn Norconsult AS

Organisasjonsnummer 962392687

Tiltaksklasse 1

Signert av

ASBJØRN VORREN IVERSEN på vegne av NORCONSULT AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

K 02 GTI Avfallsrapport Mykjåvegen 65.pdf

K 03 GTI Avfallsrapport Mykjåvegen 65.pdf

K 01 Avfallsplan med sluttrapport Mykjåvegen 65.pdf