

Gjennomføringsplan



Versjonsnr.: 1

Prosjektnavn: Andrea og Ola Alsaker

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
5	645	0	0

Kommune KARMØY

Adresse , 4276 Veavågen NO
Ola Alsaker

30.06.2023 01:26:05 AR558866983

30.06.2023 01:26:05 AR558866983

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Betongarbeid	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	926561693 S Y ENTREPRENØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.06.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålpipeline	1	931173081 MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.06.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	926561693	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

30.06.2023 01:26:05 AR558666983

30.06.2023 01:26:05 AR558666983

S Y ENTREPRENØR AS

UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	931173081	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS		
UTF	Ringmur, gulv og radonstopp	1	890272002	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		
UTF	Tekking av yttertak og terrasser.	1	898709302	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			SYDVEST TAK AS		
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			DIMA MURERFIRMA AS		

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
			BYGGKONTROLL VEST AS		

Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS
 Organisasjonsnummer 890272002
 Tiltaksklasse 1

Signert av

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Filvedlegg:

Situasjonskart.pdf

Fasade mot sør og nord.pdf

Fasade øst og vest.pdf

Plan 1 etg og snitt.pdf

Plan 2 etg.pdf

Følgerebrev søknad om tiltak i ett trinn..pdf

Kvittering-for-nabovarsel-1-20230607-1943.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_SYDVEST TAK AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-PRO-PRO-UTF-UTF-UTF_HJR RASMUSSEN BYGG AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_S O LUND AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_DIMA MURERFIRMA AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT_BYGGKONTROLL VEST AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF_S Y ENTREPRENØR AS.pdf

Nabovarsel-1-20230607-1943.pdf