

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 4540

Versjonsnr.: 4

Prosjektnavn: Bent Ole Davidsen.

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
3	297	0	0

Kommune Karmøy

Adresse , 4276 Veavågen NO
Bent Ole Davidsen

07.07.2023 11:09:53 AR560240824

07.07.2023 11:09:53 AR560240824

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 12.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.05.2022 Ferdigattest, 07.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålppe	1	931173081 MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.05.2022 Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 12.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.05.2022 Ferdigattest, 07.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Ferdigattest, 07.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	931173081 MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS	Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 06.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ferdigattest, 07.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112 BYGGKONTROLL VEST AS	Ferdigattest, 07.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS
 Organisasjonsnummer 890272002
 Tiltaksklasse 1

Signert av

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Følgerev søknad om ferdigattest.pdf