

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 5741

Versjonsnr.: 2

Prosjektnavn: 47105 - Møllejordet - Enebolig - Hus 2

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
147	702	0	0

Kommune KARMØY

Adresse , 5545 Vormedal NO
Hus 2

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Alle tømrerarbeider med detaljer inkludert energiberegning.	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Arkitektonisk utforming, innvendig planløsning og terrengtilpasning.	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Balansert ventilasjon for enebolig.	1	929387384 SYSTEMAIR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.06.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeider, grunnmur og fundamenter inkl. radontiltak	1	984046022 BERGE SAG OG TRELAST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Fremføring av VA til innenfor grunnmur.	1	996662292 BIRKELAND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.08.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Gravedybde, masseutskifting, oppbygging bærelag, komprimering og fyllinger.	1	996662292 BIRKELAND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innvendig sanitæranlegg.	1	953697777 TEQVA HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Alt grunnarbeid og graving på tomt, inkl. masseutskifting, komprimering, tilbakefylling, avretting med fall og utvendige skråninger.	1	996662292 BIRKELAND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Forskaling/støping av ringmur og gulv.	1	997091124 BETONGSERVICE HAUGESUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Fremføring av VA til innenfor grunnmur.	1	996662292	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

			BIRKELAND AS		
UTF	Innvendig sanitæranlegg	1	953697777 TEQVA HAUGESUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Taktekking	1	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid - Montering ventilasjonsanlegg, kanalføring, samt innregulering av ferdig anlegg.	1	980038920 BERGE SAG FAGBYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Utstikking i plan og høyde.	1	996662292 BIRKELAND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Våtromsarbeid, herunder membran og flis - Montering av pipe og ildsted.	1	976301935 MURERFIRMA BREITVE AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Uavhengig kontroll lufttetthet.	1	912342565 HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
KONTROLL	Uavhengig kontroll våtrom.	1	912342565 HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Berge Sag og Trelast AS
 Organisasjonsnummer 984046022
 Tiltaksklasse 1

Signert av

ANN ELISABETH VISNES JENSEN på vegne av BERGE SAG OG TRELAST AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

22.08.2023 09:50:17 AR565488069

22.08.2023 09:50:17 AR565488069

Filvedlegg:

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_BIRKELAND AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_BIRKELAND AS.pdf