

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2021 5166

**Versjonsnr.:** 5

**Prosjektnavn:** Andreas Rasmussen

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
12	418	0	0

**Kommune** Karmøy

**Adresse** , 4275 Sævelandsvik NO  
Enebolig Andreas Rasmussen

13.09.2023 11:00:11 AR569058635

13.09.2023 11:00:11 AR569058635

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	997194748 GTA AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Rammesøknad, 04.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Membran og flisearbeid våtrom	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ferdigattest, 08.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 06.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest, 08.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 12.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	997194748 GTA AS	Ferdigattest, 07.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Membran og flisearbeid våtrom	1	998386160	Ferdigattest, 08.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

			DIMA MURERFIRMA AS		
UTF	OPPHØRT 06.09.2022: Tekking av yttertak og terrasser.	2	898709302	Ferdigattest	<input checked="" type="checkbox"/>
			SYDVEST TAK AS		
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	890272002	Ferdigattest, 12.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002	Ferdigattest, 12.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		

## ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112 BYGGKONTROLL VEST AS	Ferdigattest, 12.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS  
 Organisasjonsnummer 890272002  
 Tiltaksklasse 1

## Signert av

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

13.09.2023 11:00:11 AR569058635

13.09.2023 11:00:11 AR569058635

Filvedlegg:  
Følgerev.pdf