



MØTEREFERAT BYGGEMØTE

Byggemøte

Nr. 7

Uke 14

Prosjekt: Heiå Kloakksanering
Dato: 04.04.2022
Klokkeslett: 09:30 – 10:30
Sted: Riggplass, brakke
Møteleder/referent: Ole jakob K Ferkingstad

Navn	Initialer	Fag	Tlf.	e-post	Tilstede
Karmøy Kommune	KK				
Ole Jakob K Ferkingstad	OLFE	Prosjektleder	90583590	olfe@karmoy.kommune.no	x
Ørjan H Hansen	ØHH	Prosjektleder	97570536	orha@karmoy.kommune.no	
Oddmund Røkke	ODRØ	Rørleggerkontrollør	95808189	oro01@karmoy.kommune.no	x
Håkon Døsen	HDO	Seksjonsleder prosjekt	97606796	hdo@karmoy.kommune.no	
Margareth Haugvaldstad	MAHA	SHA Koordinator	52 85 71 21	maha1@karmoy.kommune.no	x
Birkeland	Bas	Entreprenør			
Kjell Ståle Huus	KSH	Anleggsleder	91194601	Ks.huus@birkeland.no	x
Frode Naley	FN	Prosjektleder	40552833	frode@birkeland.no	
Leif Harry Espevoll	LHE	Formann	40610854		
Glenn Roar Åsdalen	GRÅ	Rørlegger	93664863		
Haugaland Kraft					
Pelias Norsk Skadedyrkontroll					
Katarine Bergrem		Skadedyrbekjemper	917 84 133	kb@pelias.no	
Takst Team AS					
Leiv K. Haga		Takstmann	977 44848	leiv@takst-team.no	



Post	Tema			
	Godkjenning av møtereferat	Ansvar	Frist	Utført
00.00	Godkjenning av forrige Byggemøte	Alle		Godkjent
01.01	HMS	Ansvar	Frist	Utført
01.02	Vernerunde Skal gjennomføres av entreprenøren hver 14 dag, før byggemøte (kl.09:00). Byggherre stiller etter eget ønske. Rapport skal oversendes byggherre. Alle vernerunde skjema lastes opp på Teams. Kjell ståle fikser opplasting av disse fortløpende.	KSH		utført
01.03	HMS inspeksjon Byggherren vil gjennomføre uanmeldte HMS inspeksjoner Uanmeldt inspeksjon ble gjennomført 18.03.22 rapport blir lagt inn i teams.	KK kk	Info	
01.04	Kvalitetsavvik Alle avvik lastes opp på Teams. <i>Det ble oppservert feil i høyde 12 cm i tilkoblingspunkt men mesteparten er hentet inn</i> Det vil bli tatt en kontroll nå når vi kommer opp til vegen Vist det fremdeles er feil iforhold til prosjektert blir dette koriggert ved pel 220 rett før en går gjennom FV547 -	KSH	Bas	
	RUH RUH (rapportert uønsket hendelse) Alle RUH skjema lastes opp på Teams. <i>Det er rapportert 1 RUH fra entreprenør ang linje i luften bas sender inn på dette og 0 RUH i perioden fra byggherre.</i> - RUH nr 1 Ang linje i luften	BAS	Fortløpende	



	- Ingen i perioden -			
01.06	SJA Alle SJA skjema lastes opp på Teams. <i>Det er gjennomført 0 SJA i perioden. Totalt 5</i> -	Bas	Fortløpende	
01.07	Risikoanalyse Evt. oppdateringer av risikoanalyse lastes opp på Teams. Ved evt. oppdatering av risikoanalyse, varsles det til BH. Det vil komme en ved innsending av arbeidsvarsling	Bas	Fortløpende	
01.08	Samordningskjema oppdateres og lastes på Teams fortløpende. Samordningskjema skal oppdateres med fornyede datoer, og lastes opp på Teams. Antall eksterne bedrifter på anlegget: 1 Er lastet opp på teams , Henger også i brakke	KSH	14	utført
01.09	Forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Kontrollere dato	KSH		Utført
10.00	Fremdrift	Ansvar	Frist	Utført
	Status fremdrift KG2A i bakken, halvveis til KG3- Rensket opp til kg 4 og nedsatt sandfangkum ved kg 2 Ov 3 er satt ned og det er lagt 3 lengder fra denne Ov 4 er satt ned og det jobbes med og planere jorde. Opp i fylkesveg midt/slutt April Oppdatert fremdriftsplan med flere detaljer- Mangler fra KG 10 og ut ikke motatt men kommer uke 12 <i>BAS kommer med en oppdatert fremdriftsplan innen uke 4</i> Tidsfrist/Ny tidsfrist Oppstartsdato er satt til 01.12.21 og ferdigstillelsesdato 15.05.23	BAS KSH KSH BAS KSH		*
10.01	Mediedekning av jobben som skal foregå BH snakker med media.	KK	UKE 14	



10.02	Datoer for såing og gjennlegging av jorde Alternativt oppsetting av gjerde Kjell ståle gir tilbake melding ang dato Bas håper på isåing av jorde i uke 16	KSH	Uke 16	
10.40	Mannskap og maskiner - Mannskapsliste føres på app Holte Periode uke - Antall grunnarbeidere: 1 - Antall formenn: - Antall lærlinger: - Antall gravemaskiner: 2 - Antall lastebiler: sporadisk - Antall borerigger: - Antall traktor:		Info	
01.10	Underentreprenører JTR Gruppen (kamerakjøring og rapportering)			
02.00	Tekniske avklaringer	Ansvar	Frist	Utført
02.01	KG 8 (Tangjerd) - har dere kommet til noe enighet her? <u>Bas sender over dokumentasjon på avtalt enighet</u>	BAS	UKE 18	
02.02	Det finnes ikke asbestrør på våre tegninger, men dersom dere støter på dette må KK kontaktes	BAS		
02.03	Etablering av trekkekum for IT i gressrabatt samt legge tre stk 40 mm rør over FV547 der to går i grøften ig en går mot øst i mark og 2 stk trekkerør til nærmeste stolpe i nord samt en forbindelse til vann kummene	BAS		
02.04	2 stk 40 mm trekkerør hvor det blir lagt ny vannledning Bas er informert	BAS		
03.00		Ansvar	Frist	Utført
04.00	Tegninger/endringer	Ansvar	Frist	Utført
04.01	Arbeidstegninger Ingen behov			
04.02	Revidering av tegninger - Ingen pågående aktivitet			
05.00	Anleggsdrift	Ansvar	Frist	Utført
05.01	Arbeidsvarsling			



05.02.1	<p>Kontakt med Rogfk før kryssing av veg. Ref mail 29.11 fra HN er det kun søkt om graving og ikke om skilt og arbeidsvarsling. Simulering av planen. <u>Dette er opp til BAS</u></p> <p>Gravetilatelse må søkes av entreprenør. Den kommunen har gjelder bare som en undersøkende tilatelse. Birkeland søker både gravetilatelse og varslingsplan <u>Det er ikke sendt inn noen søknader ennå da SVV har tekniske problemer</u></p>	BAS KSH Bas BAS		Utført
05.01.2	<p>KK ønsker at holveite ved kg 2 blir boret inn i overvanskum</p> <p>Sevland skole må bli informert når Gs blir berørt Bas må lage kart som sendes til henne elba@karmoy.kommune.no</p>	BAS		
05.01.3	<p>Det skal settest opp byggegjerder rundt riggplass ved innkjørsel Geir tangjerd.</p>	BAS		
05.01.4		BAS		
05.01.5	<p>Overskudds masse leire skal kjøres vekk.</p>	BAS		
05.01.6	<p>Store steiner 2 stk knuses og fjernes</p> <p>Drensgrøft ved pel 70 venter vi med til gress har fått etablert seg så tar vi en avgjørelse om en skal gjøre noe</p>	OLFE		
05.02				
05.03	<p>Samarbeid kabeletater Det er bestilt flytting av berdun. Det er også bestilt en Nærved avtale for kryssing av Høyspent</p>			
05.04	<p>Vannlensing Vannlensing hele perioden</p>			
05.05	<p>TV inspeksjon Rørinspeksjon: Må leveres fullstendig og godkjennes fra Byggherre.</p> <p>Vi har mottatt "TV-kjøring 1" og "TV-kjøring 2" disse er ikke godkjent.</p> <p>Dette må utbedres/gjøres på ny Norva har vært og kjørt kamera på ny. KSH oversender nye rapporter når han får disse.</p> <p>På befaring observerte vi høy vannføring i spillvansledningen over Gbr/blr 10/41. Sjekket senere</p>	BAS OLFE	Utført	Uke11



	<p>9916 og mistenker overvann i spillvannet fra eiendom 10/, 10/24 og 10/37. Ønsker rørinspeksjoner på disse eiendommene. <u>Inspeksjon blir bestilt.</u></p> <p>Ole og kjell sjekker hvor tversnitt på dette arbeide går Dette er med i anbuds dokumentasjonen.</p>	KSH KSH OLFE	Utført	
05.06	<p>Arbeid utført på private stikk Få en god rutine for å få inn "melding om utført arbeid i grøft" fortløpende. - 3 hus er tilkoblet til nå men ingen meldinger er innsendt</p>	BAS	Fortløpende	
05.07	<p>Provisorisk vannforsyning — Ved fare for frost må det provisoriske arrangementet isoleres. - Melde fra til huseiere i god tid før omkobling.</p>			
05.08	<p>Rystelsesmålinger - Det er nå fjell i grøfte bunn bas sjekker eventuell rystelse krav før anvendelse av sprenging.</p>			
05.09	<p>Trykkprøving/tetthetsprøving Det er tetthetsprøvd både ov og spillvann fra kg 1 til kg 3 og Godkjent Ledningstrekk fra kg 3 til kg 4 er også prøvd og godkjent Skjema leverest inn på teams</p>	BAS BAS		
05.10	<p>Sveising av PE ledninger Det skal tas sveiseprobe min 14 dager før en starter sveisearbeid på vannledning</p>			
05.11	<p>Bussestopp Snakke med buss selskapet ang bussestopp ved Kg 4 <u>Bas ordner dette.</u> Bas har vært i kontakt med Busselskap Stoppeplass for buss ved kg 4 kan utgå under anleggsperiode.</p>	KSH/BAS	UKE 14	
05.12	<p>Sjekk høyder mot tegninger på stikk lagt ut til Sjøen <u>Bas kontrollerer dette med tegninger og bestillinger</u></p>	KSH	UKE 10	x
06.00		Ansvar	Frist	Utført
06.01	<p>BH ønsker at avtaler mellom Entreprenør og grunneiere skal være skriftlige. <u>Bas Er innforstått med dette.</u></p>	KSH/BAS		x



	<ul style="list-style-type: none"> • Bas må informere berørte eiendommer eventuelt avtale/løsninger som bas trenger for og gjennomføre prosjektet. NB! alle avtaler som blir gjort skal være skriftlige og signeres av begge parter 			

07.00	Tilleggsarbeid/endringer	Ansvar	Frist	Utført
07.01	E02 - Mottatt og akseptert på bakgrunn av priskonsekvensen vi har fått opplyst.	Bas/kk	Ferdig	
07.02	E03 – Mottatt og akseptert med forbehold om at vår endring er tatt med.	BAS/KK	Ferdig	
07.03	EV 04 mottatt ang midlertidig sikring av stolper har sendt i retur BH ønsker melding pr stolpe ikke samlet <u>oppstilling</u> BAS sender på stolpe nr 1	BAS KSH		
07.04	EV 05 Midlertidig gangsti: Mottatt og avvist da det er inkludert i poster EV 6 Vederlagsøkning Diesel avgift: Mottatt og Avvist		Utført Utført	
08.00	Økonomi	Ansvar	Frist	Utført
	KK har akseptert de 2 første fakturaene som a-konto. Neste faktura vil ikke bli akseptert uten en mengdebeskrivelse <u>Nesta faktura kommer korrekt utfyllende etter kontraktbestemmelser.</u> Merking av faktura endres til olfe Ole sjekker ørjan sin visma og får overført disse om det er mottatt noe	BAS olfe		Utført
09.00	Samferdsel			