

Dato:	Fredag 26.05.2023
Sted:	Klossteinskogen byggeplass
Neste møte:	Etter avtale

TIL STEDE:				
Navn	Firma	E-post	Telefon	Oppmøte
Sverre Jensen	Odd Hansen AS	sverre@oddhansen.no	401 46 728	Distribuert
*Arild Knutsen	Odd Hansen AS	arild@oddhansen.no	994 64 004	Tilstede
John Alvseike	Ing. John Alvseike	i-johalv@online.no	915 64 505	Tilstede
Kjell Lorentz Walland	Haugaland Hage & Maskin AS	post@hageogmaskin.com	46626631	Tilstede
Geir Ove Ferskingstad	Entreprenør Geir Ove Ferkingstad AS	geirovefer@live.no	91314430	<u>Tilstede</u>
Berit Thuestad	Karmøy Kommune	bth04karmoy.kommune.no	91150975	Tilstede
Oddmund Røkke	Karmøy Kommune	oro01karmoy.kommune.no	95808189	Distribuert
Bernt Ove Pedersen	Fagne	Bernt.Ove.Pedersen@Hkraft.no	92247678	Tilstede
Bjørn Magne Snørteland	Haugesund Elektriske AS	bjorn.magne@haugel.no	90691402	Distribuert

***Referent**

	SHA	Ans.
1.	Hovedbedrift -Haugaland Hage & Maskin er hovedbedrift.	Byggherre
2.	SHA-plan -Er skrevet ut og hengt opp på tavla i brakka	Byggherre
3.	Forhåndsmelding -Er skrevet ut og hengt opp i brakka	Byggherre
4.	Adgangskontroll -Byggekartleser skal monteres på byggeplass i brakken. -Alle som er inne på plassen skal logge seg inn og ut fra plassen ved bruk av byggeplasskort. Ansvarlige for hvert enkelt fag må informere egne ansatte om inn-/utlogging.	AK Alle fag
5.	Personlig verneutstyr -Det skal benyttes synbarhetstøy, samt hjelm og vernesko på byggeplassen. -Hørselvern ved behov.	Alle fag
6.	Vernerunder -Hovedbedrift skal avholde vernerunder hver 14. dag. Det skal lages en vernerundeplan som sendes til byggherre. Kopi av vernerunder sendes forløpende inn til byggherre. -Spesielle merknader fra vernerunder som krever ekstra oppmerksomhet kan diskuteres her.	Hovedbedrift

7.	SJA -Gjennomførte sikker jobb analyser -Planlagte sikker jobb analyser -Kopi av SJA sendes til byggherre og KU. -KU kan gjerne varsles i forkant av planlagte SJA.	Alle
8.	Rapport Uønskede Hendelser (RUH) -Avvikrappoterter i Holte. -Spesielle saker/hendelser som krever ekstra oppmerksomhet kan diskuteres her	Alle
9.	Risikovurdering -Risikovurdering gjennomgås av prosjektet og slås opp på tavle i brakkerigg.	Byggherre
10.	Sikring av byggeplass -Byggegjerd er satt opp	Byggherre
Rigg		
11.	Brakke -Brakkerigg er kommet på plass Vann til byggeplass (og avløp evt toalett/brakke) -Avløp går i septik tank. Vann kobles til så snart det er tilkomst til vannrør. - Det ble bestemt at avløp til brakken til entreprenør ikke trenger å kobles på men bare bruke septikk tanken gjennom prosjektet. Når Bigera kommer med sine brakker kobles de til nærmeste avløp til en av boligene. Byggestrøm -Byggestrømskap leveres til prosjektet. Haugesund Elektriske varsler Fagne -Byggestrøm er montert. ok Avfallscontainer -Bestilles levert ut. -Levert ut	Byggherre KLW AK/BMS AK
12.	Riggplan -Riggplan er utarbeidet. -Riggplan revideres etter behov og etter dialog i byggemøter	Byggherre/ Hovedbedrift
Fremdrift		
	Status: <ul style="list-style-type: none"> - Det er gitt igangsettelse på hele tiltaket i alle byggesakene - Det er masseutskiftet 2/3 av området. - Det er masseutskiftet for alt på området utenom for de 3 eneboligene. - Det sprenges nå for fordrøyningsmagasinet. Overvann og grøfter er nå sprengt ved rekkehusene og 4-mannsboligene Videre fremdrift: <ul style="list-style-type: none"> - Bestille inn VA- deler til området ved 4-mannsboligene. - Entreprenør jobber videre med å få laget grøfter til VA- anlegg ved 4-mannsboligene. 	AK,GOF,KLW KLW KLW KLW/AK

	<ul style="list-style-type: none"> - Planen er at det skal klargjøres for betong ved 4-mannsboligene og til R1. - Et hovedmål er at det skal være klart for tømmerarbeid på nyåret 2024 på 4-mannsboligene. - Det jobbes videre med VA grøfter og sprenging til fordrøyningsmagasin. 	GOF/KLW
	<p><u>Karmøy Kommune</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Det er avklart at betongrør kan byttes til PVC rør -Fradeling av offentlig veg som skal overtas av kommunen settes i gang -Nabo nede i bakken har fått svar fra kommunen ang hekken som må rives og kommunen tillater ikke mindre fortau ved hans tomt. 	Info AK
	<p><u>Fagne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stikkledning til fellesanlegg 4-mannsboliger bestilles, legges opp til den største carporten. -Trafo er bestilt i tillegg til kabler Kommer på tirsdag -Trafo monteres når den kommer slik at høyspentlinje ved 4-mannsboligene kan tas bort. -Elbil kabler tegnes inn til 4-mannsboligene -Gatelys må sjekkes at er bestilt. -Kabel til trafo legges ved gangsti langs 4-mannsboliger -Kabler til boligene bestilles levert til onsdag -Gatelys leveres på byggeplass så snart som mulig. -Trafo kiosk tinglyses på Fagne. -Trafo leveres på tirsdag og monteres på plass. 	BOP Info BOP/KLW BMS AK GOF/KLW BOP AK AK BOP/GOF
	<p><u>Haugaland Hage & Maskin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Grøfter med VA-anlegg og overvannsgrøfter prioriteres med 4-mannsbolig og R1. -Bestille inn rørdeler -Rørdeler er bestilt og levert, betongrør er ikke kommet -Fordrøyningsmagasinet er nå sjekket med Karmøy kommune at det kan brukes plastbasseng i stedet for betongbasseng. Dette er en rimeligere løsning. -Ved å bruke fordrøyningsmagasin av plast må det avklares om det må etableres avlastningsplate over bassenget, overdekning 3 meter, kjøreareal. 	KLW AK/KLW/GOF GOF/KLW