

Fra: Frode <fengvall@hotmail.com>
Sendt: 08.12.2023 09:23:23
Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>
Emne: Fremdriftsplan gnr. 60 bnr. 18

Hei, viser til telefonsamtale i dag 08.12.2023, sender som avtalt ny fremdriftsplan.

Hagestue med murer:
Oppstart: Arbeidene er godt i gang.
Ferdigstilles 30.06.2024

Garasje:
Oppstart: Det er utført en del rivearbeider, gjenoppbygging starter 01.01.2024
Ferdigstilles 30.06.2024

Uteplass i tre:
Oppstart: arbeidene er i gang.
Ferdigstilles 30.06.2024

Båtopptrekk:
Oppstart: arbeidene er i gang, noe gjenstår.
Ferdigstilles 30.06.2024

Murer med gjerde sør/øst:
Oppstart: murer og gjerde er fjernet, noe tilbakeføring gjenstår.
Ferdigstilles 30.06.2024

Liten platting nærmest sjø:
Oppstart: platting er fjernet, noe tilbakeføring gjenstår.
Ferdigstilles 30.06.2024

Mvh Frode Engvall
Tlf 90090475