

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 1827

Versjonsnr.: 4

Prosjektnavn: Høgåsvegen 87, 4250 Kopervik

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
63	207	0	0

Kommune KARMØY

Adresse Høgåsvegen 87 , 4250 Kopervik NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og brannsikkerhet. Varmeinstallasjon og ventilasjonsanlegg. Koordinering av fagområder og påse at nødvendige sikkerhetstiltak blir ivaretatt i byggeperioden.	1	932193337 GARVIK PROSJEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.05.2023 Ferdigattest, 04.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.05.2023 Ferdigattest, 05.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Plasstøpt betong og radonsikring	1	913135385 SK BETONG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Reviderte byggesøknadstegninger 16.06.23 - korrigert yttervegg innenfor byggelinje mot vei.	1	979229569 BOTAKST AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Rivningsarbeider med avfallsplan/sluttrapport, grunnforhold, terrengarbeider, drenering og VA-stikkledninger.	1	989477927 KLW AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Rørleggerarbeider innvendig sanitær.	1	984735227 AIBEL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Tegninger kun for rammesøknad-arkitektur, plan, snitt og fasade	1	979229569 Botakst as	Rammesøknad, 13.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsarbeider inkl. fall til sluk og membran	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.05.2023 Ferdigattest, 07.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Mur, plasstøpt betongarbeider og radonsikring.	1	913135385	Ferdigattest, 04.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>

SK BETONG AS					
UTF	Rivningsarbeider med avfallsplan/sluttrapport, grunnarbeid, terrengarbeider, drenering og VA-stikkledninger.	1	989477927 KLW AS	Ferdigattest, 04.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Rørleggerarbeider innvendig sanitær	1	984735227 AIBEL AS	Ferdigattest, 04.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømmerarbeider og montering av trekonstruksjoner og takteking. Varmeinstallasjon og ventilasjonsanlegg. Koordinering av fagområder og påse at nødvendige sikkerhetstiltak blir ivaretatt i byggeperioden.	1	932193337 GARVIK PROSJEKT AS	Ferdigattest, 04.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utstikking og innmåling av tiltak	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ferdigattest, 11.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Våtromsarbeider inkl. fall til sluk og membran	1	998386160 DIMA MURERFIRMA AS	Ferdigattest, 07.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Lufttetthet og uavhengig kontroll av våtrom.	1	989233653 ERIAL AS	Ferdigattest, 05.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Botakst as
 Organisasjonsnummer 979229569
 Tiltaksklasse 1

Signert av

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Høgåsvegen_63-207_Karmøy_kommune_innmålt_bygg_punktdifferanse.pdf

1347_001.pdf

Stena_Recycling_AS_667857.pdf

1347_001.pdf

Avfallsplan Høgåsen 87.pdf

Avfallsplan Høgåsen 87.pdf

1352_001.pdf

1352_001.pdf