

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 10958

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: Nylandstoppen 1 - Siv Breifjord

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
12	175	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Nylandvegen 67 , 4275 Sævelandsvik NO
Siv Breifjord

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålpipeline	1	993175269 MURERFIRMA TOR GISMARVIK	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021 Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av brannkonsept	1	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021 Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	991681159 ENGEVIK BYGGSENER AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 20.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Midlertidig brukstillatelse, 20.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	993175269 MURERFIRMA TOR GISMARVIK	Midlertidig brukstillatelse, 20.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plassering av bolig etter koordinater og høyde.	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tekking av yttertak og terrasser.	2	898709302 SYDVEST TAK AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	991681159 ENGEVIK BYGGSENER AS	Midlertidig brukstillatelse, 20.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112 BYGGKONTROLL VEST AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS
 Organisasjonsnummer 890272002
 Tiltaksklasse 1

Signert av

21.12.2022 14:02:20 AR525720733

21.12.2022 14:02:20 AR525720733

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

21.12.2022 14:02:20 AR525720733

21.12.2022 14:02:20 AR525720733