

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 1969

Versjonsnr.: 5

Prosjektnavn: Nytt fryselager Skude Fryseri

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
57	710	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Kaigata 102 , 4280 Skudeneshavn

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	3	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	1	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk: Prosjektering og beregninger bygningsfysikk	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Miljøsanering: Avfallshåndtering	1	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Vannforsynings og avløpsanlegg	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner	3	979329903 MMC FIRST PROCESS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

03.02.2023 14:26:00 AR535179397

03.02.2023 14:26:00 AR535179397

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ferdigattest, 05.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 19.08.2022 Ferdigattest, 30.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 04.07.2022 Ferdigattest, 19.08.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner: Montering av bærekonstruksjon og sandwichelementer	3	917223602 VEST STÅL & FASADE AS	Ferdigattest, 16.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	2	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Ferdigattest, 24.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Riving og miljøsanering	1	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Ferdigattest, 24.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid: Isolering og tekking av tak	3	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest, 15.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	1	945937513 O.HANSEN & SØNNER A/S	Ferdigattest, 15.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	3	979329903 MMC FIRST PROCESS AS	Ferdigattest, 02.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider	1	945937513 O.HANSEN & SØNNER A/S	Ferdigattest, 15.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	---	------------------

		klasse	navn	dato (vises når erklæringen er avgitt)	avsluttet
KONTROLL	Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	891787812 BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS	Ferdigattest, 08.08.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	891787812 BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS	Ferdigattest, 08.08.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Petter J. Rasmussen AS
Organisasjonsnummer 971000724
Tiltaksklasse 1

Signert av

MAREN RASMUSSEN på vegne av PETTER J. RASMUSSEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

03.02.2023 14:26:00 AR535179397

Filvedlegg:

ansvar nygård tak as - utf taktekkingsarbeid.pdf