

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2021 10963

**Versjonsnr.:** 2

**Prosjektnavn:** Nylandstoppen 4 - Johan Eriksen

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
12	175	0	0

**Kommune** Karmøy

**Adresse** Nylandvegen 67 , 4275 Sævelandsvik NO  
Nylandstoppen bygg 4

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålpipeline	1	993175269 MURERFIRMA TOR GISMARVIK	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021 Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	OPPHØRT 07.02.2023: Våtromsmembran	1	920828302 DIKLAMA MANCHEV AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av brannkonsept	1	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 15.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.10.2021 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	991681159 ENGEVIK BYGGSENER AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	997877845 HAGE & MASKIN AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	993175269 MURERFIRMA TOR GISMARVIK	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	OPPHØRT 07.02.2023: Legging av våtromsbelegg	1	920828302 DIKLAMA MANCHEV AS	Ferdigattest	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plassering av bolig etter koordinater og høyde.	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tekking av yttertak og terrasser.	2	898709302 SYDVEST TAK AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	991681159 ENGEVIK BYGGSENER AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

#### ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112 BYGGKONTROLL VEST AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

#### Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS  
 Organisasjonsnummer 890272002  
 Tiltaksklasse 1

# Signert av

---

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

08.02.2023 13:02:53 AR536001235

08.02.2023 13:02:53 AR536001235

Filvedlegg:

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_MURERFIRMA TOR GISMARVIK.pdf