



Statsforvaltaren i Rogaland

Dato: 21.02.2023

Postboks 59 Sentrum

Dokumentnummer: 20/4494-17

4001 STAVANGER

Deres referanse:

Saksbehandler: Anna Bubnowicz

## Fremdriftsplan Åkrehamn renseanlegg

Karmøy kommune viser til tillatelse til Åkrehamn renseanlegg og oversender oppdatert fremdriftsplan iht. frist gitt av Statsforvalteren.

2022 var et krevende år pga. utfordringer knyttet til oppsigelser, sykdommer, permisjoner hos personell, samt krevende rekrutteringsprosess.

I løpet av det siste året har følgende skjedd:

1. Det er gjennomført konkurranse *Totalentreprise B1 – bygg, elektro og VVS*, og det er kontrahert en totalentreprenør – GL Prosjektservice AS. Kontrakt ble signert i juli 2022, og totalentreprenør har begynt prosjekteringsarbeid i oktober 2022.
2. Det er ansatt 3 ny prosjektleder som erstatning for oppsagte stillinger.
3. Det er ansatt ny kontrollør økonomi.
4. Det er signert kontrakt for utbygging av en stor kloakkpumpestasjon Grunnvikvegen 27, som skal pumpe kloakk til nytt renseanlegg. Arbeid starter mars 2023.
5. Det er igangsatt 2 store ledningsutskiftningsprosjekter i Rådhusgata, og Engvegen i januar 2023.
6. Separeringsarbeid fv.547 Heiå med oppstart januar 2022, med ferdigstilling mai 2023.

Pågående aktiviteter:

1. Arbeidet med lokalisering av inn og utlekking av fremmedvann på kommunens avløpsledning pågår. Det gjelder både private stikkledninger og kommunale ledninger.
2. Detaljprosjektering av B1 – bygg, elektro og VVS
3. Detaljprosjektering av M1 – Maskin-/prosesseteknikk og automasjon
4. Ferdigstilling av konkurransegrunnlaget for prosjekter som er vesentlig for drift av nytt renseanlegg dvs. 2 store pumpestasjoner med tilhørende ledningsanlegg.
5. Det pågår en rekrutteringsprosess på miljørådgiver, som skal følge opp alle kommunale utslippstillatelser.

Utbygging av renseanlegg skjer i henhold til forrige utsendt fremdriftsplan.

Enkelte, definerte i utslippstillatelsen aksjoner er litt forsinket, samt enkelte prosjekter måtte utsettes pga. mangel på prosjektpersonell, samt omprioritering i årlig budsjett. Det skal jobbes hard slik at det ikke vil forekomme ytterligere forsinkelser.

Med hilsen

Anna Bubnowicz  
avdelingsingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

**Kopi til:**

Håkon Døsen  
Siw Anita Thorsen

**Vedlegg:**

Fremdriftsplan Åkrehamn renseanlegg