

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 5578

Versjonsnr.: 5

Prosjektnavn: Sørhåland Skole Tilbygg

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
42	245	0	0

Kommune Karmøy Kommune

Adresse Syrevegen 30 , 4280 Skudeneshavn

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	2	986930264 OMEGA 365 AREAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 21.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	1	986930264 OMEGA 365 AREAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	1	986930264 OMEGA 365 AREAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2021 Ferdigattest, 21.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	2	986930264 OMEGA 365 AREAL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sanitærinstallasjoner	1	985207844 VEDAVÅGEN RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.08.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Slukkeinstallasjoner	1	985207844 VEDAVÅGEN RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.08.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	1	978666701 HAUGESUND BLIKK AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	---	------------------

UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	2	974675374 MALVIN VARNE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 06.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Murarbeid: Flislegging/membran	1	974675374 MALVIN VARNE AS	Ferdigattest, 06.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	1	974675374 MALVIN VARNE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 06.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Riving og miljøsanering	1	974675374 MALVIN VARNE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 06.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinstallasjoner_UTF	1	985207844 VEDAVÅGEN RØR AS	Ferdigattest, 21.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Slukkeinstallasjoner_UTF	1	985207844 VEDAVÅGEN RØR AS	Ferdigattest, 21.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	2	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	1	974675374 MALVIN VARNE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2021 Ferdigattest, 06.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid. Restarbeid i form av plating, listing, himlingsarbeid og dørinnsetting	1	919372885 SKUDE BYGG AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	1	980404129 RISA AS		<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg	1	985207844 VEDAVÅGEN RØR AS	Ferdigattest, 21.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider	1	980404129	Ettrinns-/igangsettingssøknad,	<input checked="" type="checkbox"/>

RISA AS

31.05.2021

Ferdigattest, 22.03.2023

UTF	Ventilasjon og klimainstallasjoner	1	978666701 HAUGESUND BLIKK AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Kontroll av brannkonsept, gjelder tilbygg	3	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 10.09.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn OMEGA Areal AS
Organisasjonsnummer 986930264
Tiltaksklasse 2

Signert av

THOR ANDRÉ INGEBRIGTSEN på vegne av OMEGA 365 AREAL AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

22.03.2023 08:30:58 AR543190883

22.03.2023 08:30:58 AR543190883

Filvedlegg:

5183-opphor-av-ansvarsrett.pdf

5186-melding-om-endring-2020.pdf

Ansvar UTF - Vannforsynings- og avløpsanlegg.pdf

F Følgebrev til søknad om ferdigattest.pdf