

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 8481

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: Norevegen 34

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
148	1 048	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Norevegen 34 , 5542 Karmsund

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: Begrenset til søknad, planløsning og fasader.	1	971000651 ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.12.2022 Ferdigattest	☐
PRO	Brannalarmanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.12.2022	☒
PRO	Brannkonsept	1	912507742 Q RÅDGIVNING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.12.2022	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet hulldekke-elementer	2	980798267 BLOCK BERGE BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.12.2022 Ferdigattest, 17.04.2023	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet. Stålkonstruksjoner. Stedstøpte betongkonstruksjoner	1	966891483 NORDBØ OG SEGLEM AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.12.2022 Ferdigattest, 22.03.2023	☒
PRO	Løfteinnretninger	1	978681239 TKS HEIS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.12.2022	☒
PRO	Nød- og ledelys anlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.12.2022	☒
PRO	Sanitæranlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.12.2022	☒
PRO	Sprinkleranlegg	1	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.03.2023 Ferdigattest, 21.03.2023	☒
PRO	Varmeanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.12.2022	☒
PRO	Ventilasjonsanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.12.2022	☒

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Betongelementer	2	992927593 ELEMENTMONTASJE VEST AS	Midlertidig brukstillatelse, 17.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Brannalarmanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Løfteinnretninger_UTF	1	978681239 TKS HEIS AS	Ferdigattest, 14.04.2023	☒
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	2	992927593 ELEMENTMONTASJE VEST AS	Midlertidig brukstillatelse, 17.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Nød- og ledelys anlegg	2	984072325 ARITECH AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Sanitæranlegg	2	984072325 ARITECH AS	Ferdigattest, 13.04.2023	☒
UTF	Sprinkleranlegg	1	984072325 ARITECH AS	Midlertidig brukstillatelse, 12.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Systeminnredning	1	951269778 MOELVEN MODUS AS	Ferdigattest, 12.04.2023	☒
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner: Innvendige arbeider, vinduer og trapp	1	995761440 RECOVER AS	Ferdigattest, 12.04.2023	☒
UTF	Varmeanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 Ferdigattest	☐
UTF	Ventilasjonsanlegg	2	984072325 ARITECH AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 Ferdigattest	☐

Ansvarlig søker

Navn

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Organisasjonsnummer 971000651

Tiltaksklasse 1

Signert av

INGEBORG ELISABETH EMBERLAND ASKELAND på vegne av ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

17.04.2023 15:08:13 AR547307837