

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2022 6848

**Versjonsnr.:** 3

**Prosjektnavn:** Ingrid Christine Gjerstad & Jim Harald Torland

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
68	450	0	0

**Kommune** Karmøy

**Adresse** Øvre Eidevegen 33B , 4250 Kopervik NO

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Bunnledninger, innv rør og sanitær	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og utv rør	1	933731855 TORLEIF OG SIGURD YTRELAND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 21.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ildsted og stålppe	1	931173081 MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 20.07.2022 Ferdigattest, 17.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppbygging av yttervegg, yttertak, varmetapsberegning og ventilasjon	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591 LILLESKOG FORSKALING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.07.2022 Ferdigattest, 17.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Våtromsmembran og flisearbeid	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 18.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

## ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	bunnledninger, innv rør og sanitær	2	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest, 14.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Generere koordinater for plassering av bolig samt høyde	1	890272002 HJR RASMUSSEN BYGG AS	Ferdigattest, 18.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid og utvendig rør	1	933731855	Ferdigattest, 14.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

18.07.2023 22:57:19 AR561471113

18.07.2023 22:57:19 AR561471113

			TORLEIF OG SIGURD YTRELAND AS		
UTF	Montering av stålpipe og ildsted	1	931173081	Ferdigattest, 17.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			MURERFIRMA TOR GISMARVIK AS		
UTF	Ringmur, radonstopp og gulv	1	999171591	Ferdigattest, 17.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			LILLESKOG FORSKALING AS		
UTF	Tømrerarbeid	1	890272002	Ferdigattest, 18.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		
UTF	Våtromsmembran og flisearbeid	1	890272002	Ferdigattest, 18.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			HJR RASMUSSEN BYGG AS		

## ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Våtrom og tetthetskontroll	1	917067112	Ferdigattest, 18.07.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
			BYGGKONTROLL VEST AS		

## Ansvarlig søker

Navn HJR Rasmussen Bygg AS  
 Organisasjonsnummer 890272002  
 Tiltaksklasse 1

## Signert av

RONNY TANGEN på vegne av HJR RASMUSSEN BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

