

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2004 3568

Versjonsnr.: 9

Prosjektnavn: Tilbygg Autostore Showroom

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
86	179	0	0

Kommune KARMØY

Adresse Husøyvegen 264 , 4262 AVALDSNES

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2022 Ferdigattest, 02.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	3	979848919 HAUGESUND AUTOMASJON AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.03.2022 Ferdigattest, 08.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	1	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	1	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2022 Ferdigattest, 03.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2022 Ferdigattest, 03.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2022 Ferdigattest, 03.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Løfteinnretninger: Heis	2	951172693 INGENIØR STEIN KNUITSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.03.2022 Ferdigattest, 27.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner: Varmeanlegg	2	993234532 KARMØY RØRTEKNIKK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	970968733 HAUGESUND VENTILASJON SERVICE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

08.09.2023 22:49:41 AR568432407

08.09.2023 22:49:41 AR568432407

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	2	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 27.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	2	979848919 HAUGESUND AUTOMASJON AS	Midlertidig brukstillatelse, 08.03.2023 Ferdigattest	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Landskapsutforming	2	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Løfteinnretninger_UTF: Heis	2	951172693 INGENIØR STEIN KNUTSEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 09.03.2023 Ferdigattest, 12.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	2	917223602 VEST STÅL & FASADE AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning: Montering av vinduer og glass	1	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Midlertidig brukstillatelse, 03.03.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning: Montering fasadekledning	2	917223602 VEST STÅL & FASADE AS	Ferdigattest, 02.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	2	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Taktekkingsarbeid	1	990483582 NYGÅRD TAK AS	Ferdigattest, 06.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	1	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Ferdigattest, 22.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Varme- og kuldeinstallasjoner	3	993234532 KARMØY RØRTEKNIKK AS	Ferdigattest, 08.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Veg- og grunnarbeider	2	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Ferdigattest, 08.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	970968733	Ferdigattest, 03.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

08.09.2023 22:49:41 AR568432407

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Konstruksjonssikkerhet	2	960193466 PROCON AS	Ferdigattest, 16.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Petter J. Rasmussen AS
Organisasjonsnummer 971000724
Tiltaksklasse 2

Signert av

MAREN RASMUSSEN på vegne av PETTER J. RASMUSSEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

20022 - D1 - Situasjonsplan 1-1000 - 07092023.pdf

20022 - E1 - Plan, Snitt, Fasader Byggetrinn 3 - 08.09.2023.pdf

F1 Redegjørelse.pdf