

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Asebøen kunstgress Anleggsnavn	34883 Anleggsnr.	Anleggsnummer og søknadsnummer står på søknadskvitteringen.
Kopervik idrettslag Anleggseier	149328 Søknadsnr.	Dersom det ikke enda er levert søknad om spillemidler så fylles ikke søknadsnummer inn.
Karmøy kommune Kommune		
Regnskapet er: Sluttregnskap (Delregnskap/sluttregnskap)	fra dato 15.12.2020 Regnskapsperiode	til 31.10.2022
<u>Kopervik</u> Sted	<u>24.11.22</u> Dato	<u>Sage Marken B. Hestby</u> Underskrift anleggseier
For kommune Anlegget er fullført i samsvar med planen.	<u>Kopervik</u> Sted	<u>24.11.22</u> Dato
For revisor Regnskapet er kontrollert. Revisoruttalelse er vedlagt. Stavanger	<u>28.11.2022</u> Dato	<u>Thore</u> Stempel og underskrift revisor

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Søknadsbeløp spillemidler	3 600 000	
Utbetalte spillemidler		
Egenkapital	3 800 000	4 330 689
Kommunale tilskudd (Inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd/gaver, kontanter		
Andre tilskudd		
Lån	6 000 000	7 000 000
Sum kontantinntekter	13 400 000	11 330 689
Verdi av dugnad	1 000 631	1 000 631
Sum samlet finansiering i søknaden	14 400 631	
Innvilgede spillemidler som ikke er utbetalt enda		
Andre utestående fordringer		
Sum samlet finansiering i regnskapet		12 331 320



Kulturdepartementet

Tilskuddsmottakere skal sende utbetalingsanmodning vedlagt utfyllt og signert regnskapsskjema og aktuelle vedlegg til kommunen. Kommunen videregir dokumentene til fylkeskommunen.

Utgifter

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i godkjent kostnadsoverslag i søknaden.
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn på venstre side. Regnskap føres til høyre.

Hovedpost	Kostnadsoverslag i søknad				Regnskap				
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester*	3) Verdi av dugnad	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad	Sum totalverdi
Tilskuddsberettigede utgifter									
1 Lysanlegg(KMK)	2 029 969	507 492		2 537 461	1 445 449	361 362	1 806 811		1 806 811
2 Grunnarbeider (Vassbakk)	4 081 891	1 020 473	106 131	5 208 495	3 555 357	888 839	4 444 196	106 131	4 550 327
3 Kunstgress levering mont.	2 474 920	618 730	152 750	3 246 400	2 679 304	669 826	3 349 130	152 750	3 501 880
4 Elektroarb. (Kolbeinsen)	273 000	68 250		341 250	303 850	75 963	379 813		379 813
5 Renter byggeperioden	345 000			345 000			0		0
6 Adm / prosjektering			682 000	682 000			0	682 000	682 000
7 Monter lysmaster	86 840	21 710	9 750	118 300	35 000	8 750	43 750	9 750	53 500
8 Uforutsatt	1 100 000	275 000		1 375 000	592 798	145 566	738 364		738 364
9 Vanningsanlegg	335 000	83 750	50 000	468 750	454 900	113 725	568 625	50 000	618 625
10				0			0		0
11				0			0		0
12				0			0		0
13				0			0		0
14				0			0		0
15				0			0		0
16				0			0		0
17				0			0		0
18				0			0		0
19				0			0		0
Sum	10 726 620	2 595 405	1 000 631	14 322 656	9 066 658	2 264 031	11 330 689	1 000 631	12 331 320
Ikke tilskuddsberettigede utgifter									
1				-00			-00		-00
2				-00			-00		-00
3				-00			-00		-00
4				-00			-00		-00
5				-00			-00		-00
6				-00			-00		-00
7				-00			-00		-00
8				-00			-00		-00
9				-00			-00		-00
10				-00			-00		-00
11				-00			-00		-00
12				-00			-00		-00
13				-00			-00		-00
14				-00			-00		-00
15				-00			-00		-00
Sum	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Samlende utgifter				14 322 656			11 330 689		12 331 320

Felter som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	2264031
Fradragsberettiget mva.*	0
Søknadsberettiget mva.*	2264031

*Betalt mva. for tilskuddsberettigede utgifter

*Fradragsberettiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret

*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for