

# Gjennomføringsplan



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2019 647

**Versjonsnr.:** D

**Prosjektnavn:** Husøyvegen 133 PDS Mecan

## Eiendom/Byggested

---

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
86	73	0	0

**Kommune** KARMØY

**Adresse** Husøyvegen 133 , 4262 AVALDSNES NO

# Oversikt over ansvarsfordeling

## ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitekturprosjektering	2	928719863 IVERK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarm og Elektro	1	918451684 AS MARIN ELEKTRO	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 22.02.2019 Ferdigattest, 05.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	3	912507742 Q RÅDGIVNING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 04.03.2019 Ferdigattest, 17.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	1	928719863 IVERK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.02.2023 Ferdigattest, 04.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonsikkerhet	1	928719863 IVERK AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.02.2023 Ferdigattest, 04.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	OPPHØRT 31.01.2023: Arkitektprosjektering	2	920440134 PDS ARKITEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>
PRO	OPPHØRT 31.01.2023: Veg, utearealer og landskapsutforming	1	812159852 VEAMYR ENTREPRENØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>
PRO	OPPHØRT: Bygningsfysikk	1	920440134 PDS ARKITEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>
PRO	OPPHØRT: Konstruksjonsikkerhet	1	920440134 PDS ARKITEKT AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad	<input type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av løfteinnretninger	1	978681239 TKS HEIS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 23.01.2023 Ferdigattest, 23.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sanitærinnstallasjoner	1	964340145 S O LUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.02.2019 Ferdigattest, 04.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

24.10.2023 11:39:11 AR575159010

24.10.2023 11:39:11 AR575159010

PRO	Ventilasjon og klimainnstallasjoner	2	966878665 NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 21.02.2019 Ferdigattest, 05.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------

### ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Brannalarm og ledesystem	1	918451684 AS MARIN ELEKTRO	Ferdigattest, 18.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Graving og grunnarbeider - gjelder fundamentering, og utomhusarbeider av tilbygg for sveisehall	1	913433203 Øvregård Maskin AS	Ferdigattest, 06.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Innstallasjon av løfteinnretning	1	978681239 TKS HEIS AS	Ferdigattest, 20.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering bærende metall konstruksjoner og tilhørende arbeider med tak og fasader for oppføring av tilbygg Sveisehall	1	916611722 ALFA STÅLENTREPRISE AS	Ferdigattest, 23.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	OPPHØRT: Grunnarbeider	1	812159852 VEAMYR ENTREPRENØR AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	OPPHØRT: Riving av brakker	1	812159852 VEAMYR ENTREPRENØR AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner- gjelder fundamenter og konstruksjoner av betong for tilbygg til ny sveisehall	1	914096898 Tørresdal Forskaling AS	Ferdigattest, 05.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinnstallasjoner	1	964340145 S O LUND AS	Ferdigattest, 04.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeider	1	916611722 ALFA STÅLENTREPRISE AS	Ferdigattest, 23.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjon og klimainnstallasjoner	2	966878665 NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS	Ferdigattest, 05.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

### ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Tiltaks-	Foretakets org nummer og	Planlagt samsvars/kontrollerklæring	Ansvar
----------	--------------------------	-------------------------------------	--------

24.10.2023 11:39:11 AR575159010

24.10.2023 11:39:11 AR575159010

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Ferdigststansdato, kontrollert dato, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Uavhengig kontroll brannkonsept	3	958249799 FIRESAFE AS	Ferdigsttest, 09.10.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ansvarlig søker

---

Navn IVERK AS  
Organisasjonsnummer 928719863  
Tiltaksklasse 2

## Signert av

---

GLENN-OLE KOLBERG på vegne av IVERK AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

231024 Følgebrev Søknad om Ferdigattest.pdf

5018068-A101-Plansnitt 1-100.pdf

5018068-A102-Plansnitt Admin 1-100.pdf