

UNDERPROSJEKTER TILHØRENDE HOVEDPLAN AVLØP OG VANN

	Budsjett	Akkumulert investering
Overføring av utslipp	545 151 850	108 903 063
Rehab av pumpestasjon	108 408 158	30 595 745
Rehab og separering ledningsanlegg	426 097 466	145 852 618
Renseanlegg	348 252 584	59 462 716
Diverse/Udefinert	37 027 200	9 818 243
Resipientundersøk.	1 824 000	855 605
Utført 2016-2019	145 746 005	156 933 590

#	Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Fase	Total budsjett investering	Akkumulert investering
1	P600	Hovedplan Avløp 2016-2020		363 924 000	341 351 253
2	P603	Hovedplan Avløp 2020-2027		683 000 000	181 906 027
		Avløp 2028-2031		400 000 000	
4	P60000	Hovedplan Avløp 2016-2020		-	2 681 553
4	P60300	Hovedplan Avløp 2020-2027		-	1 790 905
4	P60001	Sævik Overføring Av Utslipp Avløp		11 658 780	9 910 743
6	P60002	Markvegen Rehab. Av Pumpestasjon Avløp		1 682 063	1 844 367
8	P60003	Husøyvegen Pumpestasjon	Prosjektering	7 296 000	624 582
9	P60004	Sandane Mot Ådland Rehab. Og Separering Av Ledninger Avløp		39 776 870	43 614 989
11	P60005	Norheim - Vormedal	Utført	13 680 000	23 752 605
13	P60006	Diverse Prosjekt. Grensebekken, Overvann Snik		6 487 956	7 113 987
15	P60007	Engvegen	Gjennomføring	5 504 124	1 601 666
17	P60008	Prestavegen Rehab Og Separ.	Utført	26 958 060	30 790 831
19	P60009	Vågen/Stangeland Del I Overføring Av Utslipp Avløp		38 325 893	42 024 006

21	P60010	Grunnavikv. 23 Rehab Av Pumpestasjon		Gjennomføring	21 203 876	3 936 143
23	P60011	Sandav. 53 Rehab. Av Pumpestasjon Avløp			3 782 394	4 147 362
25	P60012	Norheim - Vormedal li		Prosjektering	20 921 280	1 472 341
28	P60014	Åkra Overføring Av Utslipp		Delvis ferdigstilt/utført	62 016 000	45 673 614
29	P60014-1	Del 1 Tjøsvollvegen Grunnavikvegen 23	1	Gjennomføring	6 983 476	-
30	P60014-2	Del 2 Tjøsvollsvegen-Årabrot	1	Utført	27 408 489	-
31	P60014-3	Del 3 Utslippsarrangement	1	Utført	23 976 035	-
32	P60014-4	Del 4 Tjøsvollsvegen- Tveitholmvegen	1	Prosjektering	3 648 000	-
35	P60015	Tveitaholmen Overføring Av Utslipp	1	Prosjektering	9 576 000	1 768 942
37	P60016	Sandane Mot Mosbron Rehab. Og Separering		Utført	20 520 000	20 606 493
39	P60017	Vea Sjoarveg 59. Rehab. Av Pumpestasjon		Behov og konseptutvikling	2 736 000	-
40	P60018	Torvastadv. 405 Rehab. Av Pumpestasjon Avløp			5 119 303	5 613 271
41	P60019	Vik Rehab Og Separering		Prosjektering	13 007 815	6 000
43	P60020	Liarlundvegen - Mobilt Strømaggregat - Driftsoverløp Sikring		Utført	547 200	2 372 294
44	P60021	Tjøsvoll Vest Rehab Og Separering		Prosjektering	27 360 000	643 352
46	P60022	Årvollsånå - Rehab Og Separering		Ikke startet	6 840 000	-
48	P60023	Skogvegen Norheim Rehab Og Separering		Utført	25 080 000	16 704 484
50	P60024	Åkrehamn Renseanlegg		Gjennomføring	126 500 000	55 023 450
51	P60025	Vajervegen 32B. Rehab. Av Pumpestasjon		Ikke startet	2 736 000	-
52	P60026	Visnesv. 340		Ikke startet	2 736 000	-

53	P60027	Gps-Innmålingsutstyr		Utført	-	204 616
54	P60028	Resipientundersøkelse		Prosjektering	1 824 000	855 605
55	P60029	Kopervik Renseanlegg Med Overførings Anl. Avløp			1 752 584	1 921 693
57	P60030	Øvre Eide Separering Og Rehab		Gjennomføring	5 928 000	5 891 907
59	P60031	Skolevegen 6. San/Rehab Pumpestasjon		Utført	7 159 806	4 978 723
61	P60032	Ålavikvegen 32.B Rehab Pumpestasjon		Ikke startet	2 736 000	13 560
62	P60033	Husøy Renseanlegg Omdøpt Til Overføring Til Håvik		Ikke startet	8 025 600	3 950
63	P60034	Hest-Bakkane-Kolnes Rehab Og Separering		Ikke startet	34 740 816	47 552
65	P60035	Lyngvegen - Rehab Og Separering		Ikke startet	7 296 000	5 433 578
67	P60036	Buvik - Overføring Av Utslipp		Ikke startet	9 120 000	-
69	P60037	Visnes Renseanlegg		Ikke startet	20 000 000	-
70	P60038	Slettebøvegen Åkrehamn Rehab. Og Separering		Utført	13 500 000	17 910 404
72	P60039	Stavav. 105 Rehab Pumpestasjon		Ikke startet	2 736 000	-
73	P60040	Trodlaskarv 32.B Rehab Pumpestasjon		Gjennomføring	5 976 712	1 989 862
74	P60041	Skiparvik Rehab. Og Separering		Ikke startet	18 240 000	-
76	P60042	Severin Larsenveg Rehab. Pumpestasjon		Utført	5 670 913	6 786 031
77	P60043	Tjøsvoll Øst Rehab Og Separering		Ikke startet	6 867 360	-
79	P60044	Heiå - Rehab Og Separering		Gjennomføring	31 920 000	17 452 968
81	P60045	Bø Avaldsnes Rehab. Og Separering		Ikke startet	7 866 000	-
83	P60046	Storeløken 2 Rehab. Pumpestasjon		Ikke startet	2 736 000	-
84	P60047	Gofarnesv. 31 Rehab Pumpestasjon		Ikke startet	2 736 000	-
85	P60048	Vågen/Stangel. Del 2.1		Utført	8 042 850	8 696 640
87	P60048	Vågen/Stangel. Del 2.2		Ikke startet	6 217 638	

89	P60049	Osnes Overføring Omdøpt Fra Renseanlegg	1	Ikke startet	18 240 000	-
90	P60050	Vikevågen 49 B Rehab Pumpestasjon		Prosjektering	2 280 000	-
91	P60051	Osnes Rehab. Av Pumpestasjon		Utført	2 736 000	3 512 053
92	P60052	Stølen-Eidev.		Prosjektering	8 134 128	322 684
94	P60053	Pumpeledning Kittelbotn Rehab. Og Separering		Utført	10 000 000	10 401 437
96	P60054	Østhusneset Rehab Og Separering		Ikke startet	7 296 000	229 629
97	P60055	Rådhusgata		Prosjektering	9 607 008	1 233 020
99	P60056	Hålandsdalen		Ikke startet	2 318 760	-
101	P60057	Høynesv.		Ikke startet	1 737 360	-
103	P60058	Oasen Norheim		Prosjektering	34 500 211	2 972 663
105	P60059	Husøyvegen 55		Ikke startet	2 280 000	-
106	P60060	Husøyvegen 147 B		Ikke startet	2 280 000	-
107	P60061	Skaffevegen		Ikke startet	7 296 000	7 445 949
108	P60062	Fiskå	1	Ikke startet	20 971 440	-
110	P60063	Vedavågen Sjoarvegen	1	Ikke startet	2 694 960	-
112	P60064	Vedavågen V/Molo Overføring Av Utslipp Avløp			3 668 216	4 022 167
114	P60065	Toravika Overføring Utslipp	1	Ikke startet	9 767 520	-
115	P60066	Husøyvegen 14		Ikke startet	2 280 000	-
116	P60067	Rusvik		Ikke startet	4 104 000	-
117	P60068	Myrdalvegen -Rehab Og Separering		Prosjektering	7 296 000	10 040
118	P60069	Ferkingstad - Rehab Og Separering		Ikke startet	18 331 200	-
120	P60070	Øyavegen		Ikke startet	2 280 000	-
121	P60071	Østrembruvegen		Prosjektering	3 648 000	797 863
122	P60072	Strandvegen, Moksheim	1	Ikke startet	11 104 512	-
124	P60073	Sjøvegen, Moksheim	1	Prosjektering	9 302 400	257 463
126	P60074	Bøvågen Overføring Av Utslipp	1	Prosjektering	22 800 000	24 045 724
128	P60075	Snik Overføring Utslipp	1	Ikke startet	3 648 000	-
129	P60076	Vågen Varden Overføring Utslipp	1	Ikke startet	13 680 000	-

131	P60077	Udefinert		Ikke startet	7 296 000	-
132	P60078	Gamle Syrevegen - Rehab Og Separering		Ikke startet	18 240 000	-
134	P60079	Karmøyvegen 581		Ikke startet	2 280 000	-
135	P60080	Tjøsvollvegen 7 - Rehab Av Pumpestasjon		Behov og konseptutvikling	7 296 000	70 000
136	P60081	Sandane Oliversbukt - Planlegging		Prosjektering	16 416 000	-
138	P60082	Postvegen Nylund		Gjennomføring	18 987 840	16 728 357
140	P60083	Udefinert		Ikke startet	7 296 000	-
141	P60084	Skårfeltet Rehab Og Separering		Delvis ferdigstilt/utført	12 790 923	10 761 550
143	P60085	Stangeland Kirkegård		Ikke startet	11 942 640	-
145	P60086	Kvednavik Overføring Av Utslipp	1	Ikke startet	10 944 000	-
146	P60087	Isgaren (Våge Og Flyp) Overføring Av Utslipp	1	Ikke startet	11 910 720	-
147	P60088	Udefinert		Ikke startet	7 296 000	-
148	P60089	Vikjo Overføring Av Utslipp	1	Ikke startet	7 428 240	-
150	P60090	Salvøy Øst Overføring Av Utslipp U6.6	1	Ikke startet	5 745 600	-
152	P60091	Hovedkloakk Bjørgev.		Ikke startet	1 026 000	-
154	P60092	Moksheimsk. V/Haugev.		Ikke startet	1 573 200	-
156	P60093	Lahammervegen Norheim Rehab. Og Separering		Ikke startet	15 882 480	-
158	P60094	Separering Storesundvegen		Ikke startet	10 260 000	-
160	P60095	Udefinert		Ikke startet	7 296 000	-
161	P60096	Østremneset Overføring Utslipp U11.5	1	Ikke startet	4 560 000	-
162	P60097	Vorråvågen Hovedutslipp U11.2	1	Ikke startet	17 036 160	-

163	P60098	Eidsboten Overføring Av Utslipp U12.7	1	Ikke startet	4 560 000	-
164	P60099	Vorråvågen Overføring Av Utslipp U11.1	1	Ikke startet	6 840 000	-
165	P60100	Neset Skudeneshavn Overføring Utslipp	1	Ikke startet	2 964 000	8 450
166	P60101	Søragata Sør Overføring Av Utslipp U1.2	1	Ikke startet	2 209 320	-
168	P60102	Håvik Overføring Av Utslipp U22	1	Ikke startet	9 120 000	-
169	P60103	Ferkingstad - Overføring Av Utslipp	1	Ikke startet	23 447 520	-
171	P60105	Øynå Åkrehamn Overføring Av Utslipp U4.6	1	Ikke startet	7 606 080	-
173	P60106	Salvøy Nord Overføring Av Utslipp U6.7	1	Ikke startet	5 928 000	-
174	P60107	Litlasund Nord Overføring Av Utslipp U9.5 Og 6	1	Ikke startet	1 094 400	-
175	P60108	Udefinert	1	Ikke startet	7 296 000	-
176	P60109	Litlasund Overføring Av Utslipp U9.3 Og 4	1	Ikke startet	13 228 560	-
178	P60110	Skjærsund Overføring Av Utslipp U13.1	1	Ikke startet	3 192 000	-
179	P60111	Vormedalsvegen 301-211 Overføring Av Utslipp	1	Ikke startet	6 110 400	-
180	P60112	Skammaneset Overføring Av Utslipp U1.3	1	Ikke startet	3 192 000	-
181	P60113	Røyksund Overføring Av Utslipp U18	1	Ikke startet	14 026 560	-
182	P60114	Haga Ledning Til Sjø		Ikke startet	4 560 000	-
183	P60115	Storasund Overføring Av Utslipp U10	1	Ikke startet	20 122 254	-
185	P60116	Flomplan Norheim Avløp			615 229	4 256
188	P60118	Va-Ledninger Snikvegen	1	Utført	1 000 000	261 817
190	P60119	Miljøgaten Spanne		Utført	3 000 000	1 080 945

192	P60120	Kartmyr Stølsmyr		Utført	8 500 000	6 969 589
194	P60121	Overvannstunnel Norheim	1	Utført	27 000 000	24 678 117
196	P60122	Utskifting Av Pumpestasjon Avaldsnesv		Utført	3 648 000	2 134 543
197	P60126	Innkjøp Av Feilsøkningsutstyr - Avløp			615 229	-930 364
201	P60125	Va-Ledninger Solstrandvegen	1	Utført	4 104 000	3 350 596
203	P60124	Va-Ledninger Kolnes -Avløp	1	Ikke startet	11 907 072	68 877
204	P60123	Utskiftning Av Pumpestasjon Severin Larsenveg			615 229	822 035
207	P60127	Utskifting Pumpestasjon Avaldsnesvegen			615 229	1 329 111
208	P60128	Rehab Pumpestasjon		Ikke startet	2 280 000	2 965 930
209	P60129	Rehab Pumpestasjon		Ikke startet	2 280 000	-
214	P60132	Ny Vannledning Over Øvre Eide - Avløp	1		615 229	41 321
271	P60188	Mannesvegen		Ikke startet	9 120 000	1 756 389
	P72700	Kopervik renseanlegg			200 000 000	2 517 573
	P58300	Nødstrømsaggregat Brekke vannbeh.			17 000 000	14 914 461
	P57300	Reservevannforsyning			800 000 000	1 882 271
	P50300	Vann og avløpsutbygging Kolnes			21 600 000	908 244