

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2021 216925

Versjonsnr.: 6

Prosjektnavn: H 1 Litlasund - 3 eneboliger i rekke

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
141	183	0	0

Kommune KARMØY

Adresse , 1149 Karmøy NO
Fagervolltunet 8, 10,12

04.12.2023 15:10:27 AR581766358

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektonisk utforming, planløsning, situasjonsplan og utomhusarealer	1	967524514 BoligPartner AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.06.2021 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bæreevne og stabilitet for trekonstruksjoner, grunnmur og fundament ekskl. støttemurer	1	967524514 BoligPartner AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.06.2021 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Energi, strålingsmiljø, lyd og fukt	1	967524514 BoligPartner AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.06.2021 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	967524514 BoligPartner AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.06.2021 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av balansert ventilasjonsanlegg for enebolig med bi-leilighet, ett anlegg pr. boenhet.	1	929387384 Systemair AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 30.06.2021 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av grave og terrengarbeider + utvendige vann og avløpsledninger	1	990856664 RH Oppmåling	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.07.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering av innvendige rørarbeider, bunnledninger.	1	953697777 Karsten Bjelland AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 05.07.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sikkerhet ved brann	1	967524514 BoligPartner AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 03.05.2023 Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Belegg/membran i vaskerom i bolig 2 og bolig 3. Fagervolltunet 10 og Fagervolltunet 12.	1	932374749 TOM GAARD LANGØEN	Midlertidig brukstillatelse, 28.11.2023 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Belegg/membran i vaskerom.	1	922661367 Malermesterfirma Emberland AS	Midlertidig brukstillatelse, 27.06.2022 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Betongarbeider og radonsikring	1	988084883 Thorgersen Bygg og Betong	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Fliser og membran i våtrom	1	976301935 Breitve Murerfirma AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 30.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av stålpiper	1	976301935 Breitve Murerfirma AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 30.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering og igangsetting av balansert ventilasjonsanlegg	1	978666701 Haugesund Blikk AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 29.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømrerarbeid i bolig 2 og 3	1	929866924 Byggmester Nc AS	Midlertidig brukstillatelse, 28.11.2023 Ferdigattest, 28.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utførelse av grave og terrengarbeider + stikkledninger	1	990702632 LHV Tjenester AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utførelse av innvendige rørleggerarbeider inkl. bunnledninger	1	953697777 Karsten Bjelland AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utførelse av tømrerarbeider	1	912784592 Nord-Karmøy Bygg AS	Midlertidig brukstillatelse, 23.06.2022 Ferdigattest, 04.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Kontroll av lufttetthet	1	974693933 Svein O. Vik	Midlertidig brukstillatelse, 24.06.2022 Ferdigattest, 29.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Kontroll av våtromsarbeider	1	974693933 Svein O. Vik	Midlertidig brukstillatelse, 24.06.2022 Ferdigattest, 29.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn BoligPartner AS - avd. Haugesund
Organisasjonsnummer 918858784
Tiltaksklasse 1

Signert av

JAN HENDRIK KÜPFERLE på vegne av BOLIG PARTNER AS AVD HAUGESUND

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

04.12.2023 15:10:27 AR581766358