

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 9581

Versjonsnr.: 4

Prosjektnavn: Tankanlegg Storøy

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
140	35	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Storøyvegen 55 , 4260 Torvastad NO
Utvidelse tankanlegg Storøy - Soltin

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Prosjektering geoteknikk	1	960193466 PROCON AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 23.03.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Prosjektering konstruksjonssikkerhet	1	960193466 PROCON AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 30.11.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Grunnarbeider	2	927048841 VASSBAKK & STOL AS	Midlertidig brukstillatelse, 02.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av bærende metallkonstruksjoner	1	931824155 SVEHOLMEN & ARKOS AS	Midlertidig brukstillatelse, 02.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	UTF Stedstøpte betongarbeider	2	979729332 GL PROSJEKTSERVICE AS	Midlertidig brukstillatelse, 03.01.2024 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Procon AS
Organisasjonsnummer 960193466
Tiltaksklasse 2

Signert av

RANDI HELEN HUSEBY på vegne av PROCON AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

03.01.2024 09:26:46 AR590534728

03.01.2024 09:26:46 AR590534728

Filvedlegg:

Gjenstående transportåpning pr. 25.10.23.pdf