



## Notat Beredskapssenter Raglamyr

---

Fra: Rådmann til formannskapet 3.mai 2021

Saksbeh: Tor-Einar Sandvik

### 028/21 Status på amlesak for spørsmål - 19.04.2021 Formannskapet

2. Andersen (AP) etterspør status på Haugaland Brann og redning IKS. Rådmannen utarbeider et notat hvor det orienteres skriftlig om dette til neste møte i formannskapet.

6. Medhaug (H) ønsket status som interkommunal legevakt. Rådmannen inntar dette i samme notat som for Haugaland Brann og redning IKS


### Status – Beredskapssenter Raglamyr

#### Bakgrunn

I 2019 ble det utarbeidet et konsept for et Beredskapssenter på Raglamyr, på tomt 149/138. I det konseptet ble det utarbeidet to konsepter, hvor alternativ 1 var et Beredskapssenter med interkommunal legevakt, hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning, samt ambulansestasjon for Helse Fonna. Alternativ 2 var uten ambulansetjeneste. Nå er det begynt en ny prosess hvor vi går videre med alternativ 2.

Alternativ 2 viste en byggekostnad på kr 165 094 450,- inkl mva i 2019. Tomten er regulert til offentlige formål. Den er masseutskiftet, og i løpet av mai vil forprosjekt med klargjøring av infrastruktur og ferdigstillelse av Bjørnåsvegen sluttstilles, og tomten er klar for bygging.

*Situasjonsplan Alternativ 2 fra konsept 2019.*





*Status Haugaland Brann og Redning IKS*

HBR har gjort de nødvendige vedtakene i Representantskapet, som ber om en ny Hovedbrannstasjon på Raglamyr.

Det er avholdt oppstartsmøte med representanter fra de ulike fagretningene hos HBR, arkitekt og prosjektleder fra Karmøy kommune. HBR har nå en intern prosess hvor de går gjennom konseptet fra 2019 for å kvalitetssikre og revidere sine innspill, før arkitekt skal implementere disse.

Planen er videre at arkitekt sammen med representant fra HBR og prosjektleder i Karmøy kommune skal oppdatere konseptet fra 2019 innen medio juni, for å avklare de nye rammene for prosjektet før prosjekteringsfasen begynner. Større endringer i prosjektet vil kunne føre til ny behandling, administrativt eller politisk.

Det er ikke signert en intensjonsavtale mellom Karmøy kommune og HBR, noe som må gjøres før prosjektet igangsetter prosjekteringsfasen og jobber mot realisering av prosjektet.

*Status Interkommunal Legevakt*

Interkommunal legevakt er et samarbeid mellom Karmøy, Tysvær og Bokn, samt en mulig avtale om ringetjeneste for natt- og helgelegevakt for kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal. Det er ikke signert intensjonsavtaler mellom Karmøy kommune og de andre kommunene, noe som må gjøres før prosjektet igangsetter prosjekteringsfasen og jobber mot realisering av prosjektet.

Det er avholdt oppstartsmøte med representanter fra Helse- og omsorgsetaten, prosjektleder fra Karmøy kommune. Helse og omsorg har nå en intern prosess hvor de går gjennom konseptet fra 2019 for å kvalitetssikre og revidere sine innspill, før arkitekt skal implementere disse.

At Haugesund, Utsira og Sveio har trukket seg gjør at konseptet fra 2019 har noe overskuddsareal, det er avdekket at dette utgjør 5-6 kontorer samt et møterom. Prosjektet ser på mulige måter å legge til rette for fleksibel bruk av arealene. Helse- og omsorgsetaten har og signalisert et behov for disse kontorplassene, uten at det krever tilpasninger og ombygninger av legevakten.

Planen er videre at arkitekt sammen med representant fra Helse og omsorgsetaten og prosjektleder i Karmøy kommune skal oppdatere konseptet fra 2019 innen medio juni, for å avklare de nye rammene for prosjektet før prosjekteringsfasen begynner. Større endringer i prosjektet vil kunne føre til ny behandling, administrativt eller politisk.





### *Fremdrift*

Siden begge funksjonene skal lokaliseres i samme bygg er fremdriften avhengig av både HBR og interkommunal legevakt.

Per i dag er det planlagt med følgende hovedaktiviteter i fremdriftsplanen

- Politisk sak planlegges behandlet høsten 2021.
- Oppstart prosjektering etter politisk behandling.
- Innsending rammesøknad: høsten 2021
- Utlysning av konkurranse: årsskiftet 2021/2022
- Byggestart: 2. kvartal 2022
- Ferdigstillelse: årsskiftet 2023/2024

### *Økonomi*

Oppdatering av konsept fra 2019 vil legge grunnlag for et oppdatert estimat. Prosjektet ligger inne i vedtatt investeringsplan med en totalramme på 191 mill. kroner (inkl. mva), noe som også inkluderte ambulansestasjon. Oppdatering av konsept fra 2019, og videre prosjektering vil gi grunnlag for et nytt estimat på investeringsrammen.

