



Administrasjon samferdsel og utemiljø

## Notat - Status utescenen i Kopervik

Fra: Rådmann til formannskapet 13.juni 2022

Saksbeh: Maria Kristiansen

Vår referanse: 22/1344-2

Dato: 08.06.2022

---

### Status utescenen i Kopervik

#### Spørsmål:

30.05.2022 Formannskapet

068/22 Samlesak for spørsmål

1. «Thorheim (KL) ønsket status for prosjekt utescene Kopervik.

#### Svar:

Kontrakten for selve utescenen er tildelt Castor Entreprenør AS og det er inngått en intensjonsavtale med KLV stålarbeider for arbeidet på uteområdet.

Castor Entreprenør AS har startet bearbeiding av stålkonstruksjon og denne vil i løpet av sommeren bli galvaniseres for å beskyttes mot rust. Det har gjennom prosessen vært dialog med de næringsdrivende rundt «Lokket» for å få en anleggsperiode som forstyrrer minst mulig planlagte arrangementer. Det vil være et arrangement fredag den 12. august. Derfor er derfor planlagt oppstart av arbeidet på «Lokket» mandag 15. august.

Etter planen skal både utescenen og uteområde være ferdigstillet i løpet av tidlig høst 2022.