

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 5166

Versjonsnr.: 12

Prosjektnavn: Torget 4

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
57	544	0	0

Kommune Karmøy

Adresse Torget 4 & 6 , 4280 Skudeneshavn

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: Arkitektur	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.02.2022 Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022 Ferdigattest, 26.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Balansert ventilasjon	2	966878665 NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.02.2022 Midlertidig brukstillatelse, 06.04.2022 Ferdigattest, 02.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Betongelement	1	980798267 BLOCK BERGE BYGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 09.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept	3	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 19.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Brannkonsept-Hotell	3	958249799 FIRESAFE AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	1	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 14.02.2022 Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022 Ferdigattest, 09.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Geoteknikk	1	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.02.2021 Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022 Ferdigattest, 09.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innmåling av bygg	2	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 11.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

PRO	Innvendig brannslukking	2	953697777 KARSTEN BJELLAND AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 10.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Innvendig sansitæranlegg	2	953697777 KARSTEN BJELLAND AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 10.02.2022 Midlertidig brukstillatelse, 26.04.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Konstuksjonsikkerhet	2	971000724 PETTER J. RASMUSSEN AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 14.02.2022 Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022 Ferdigattest, 09.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Ledesystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 09.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Stikkledninger	1	923930450 KRISTOFFER SIREVÅG AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 08.01.2021	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Balansert ventilasjon	2	966878665 NORD ROGALAND BLIKK & VENTILASJON AS	Midlertidig brukstillatelse, 06.04.2022 Ferdigattest, 02.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeider for nytt bygg	1	825785272 AASE & SVENDSEN AS	Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Innvendig Brannslukking	2	953697777 KARSTEN BJELLAND AS	Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2022 Ferdigattest, 27.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Innvendig sanitæranlegg	2	953697777 KARSTEN BJELLAND AS	Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2022 Ferdigattest, 27.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.04.2022 Ferdigattest, 02.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Installasjon av ledsystem	1	926207806 HELGEVOLD ELEKTRO HAUGESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 26.04.2022 Ferdigattest, 31.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

UTF	Montering av betongelement	1	992927593 ELEMENTMONTASJE VEST AS	Midlertidig brukstillatelse, 07.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Plasstæpte Betongarbeider	2	974675374 MALVIN VARNE AS	Midlertidig brukstillatelse, 21.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Riving og miljøsanering av eksisterende bygg	1	825785272 AASE & SVENDSEN AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Stikkledninger	1	923930450 KRISTOFFER SIREVÅG AS	Midlertidig brukstillatelse, 09.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømmerarbeider	1	974675374 MALVIN VARNE AS	Midlertidig brukstillatelse, 31.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømmerarbeider på eksisterende bygg	1	984364059 BRØDR OLSEN MUR & BYGG AS	Midlertidig brukstillatelse, 28.10.2022 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Utstikking av bygg	1	990856664 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES	Midlertidig brukstillatelse, 10.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Brannkonsept	1	912507742 Q RÅDGIVNING AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 18.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Brannkonsept-Hotell	3	912507742 Q RÅDGIVNING AS	Ettrinns-/igangsettingsøknad, 10.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Konstruksjonsikkerhet	2	891787812 BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS	Ferdigattest, 10.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Lufttetthet (i nye boliger)	1	989233653 ERIAL AS	Ferdigattest, 30.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
KONTROLL	Våtrom (i nye boliger)	1	989233653 ERIAL AS	Ferdigattest, 30.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Petter J. Rasmussen AS
Organisasjonsnummer 971000724
Tiltaksklasse 0

Signert av

MAREN RASMUSSEN på vegne av PETTER J. RASMUSSEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

11/10/2022 4:57:18 PM AR515071271

Filvedlegg:

Q1-101306 Brannkonsept Torget 6 Skudeneshavn rev B.pdf

Q2-Avtale med brannvesenst.pdf

Tilbakemelding ang mangler fra befarng 31-10-22.pdf