

Vs: Redgjørelse fremdrift 129/53

Aage Roald Hausken <age-roald-hausken@hotmail.no>

to. 12.01.2023 22:23

Til: Helge Hustoft <hhu@karmoy.kommune.no>

Kopi: Bent Ståle Svendsen <aaseogsvendsen@gmail.com>

Hei!

Se redegjørelse fra utøvende entreprenør, for fyllingen/nydyrkingen hos oss.

Mvh

Åge Roald Hausken

Fra: Ivan Aase <aaseogsvendsen@gmail.com>

Sendt: torsdag 12. januar 2023 21:16

Til: Aage Roald Hausken <age-roald-hausken@hotmail.no>

Emne: Redgjørelse fremdrift 129/53

Hei,

Viser til henvendelse og redgjørelse for fremdrift av dyrkningsareal.

Våre arbeider er ikke ferdigstilt grunnet manglende masser til utfylling. Det er i senere tid kjørt inn en del, og det jobbes nå med og få dette utfylt-. Da kan vi innen relativt kort tid komme med en mer konkret tilbakemelding på hvor stor andel som står igjen . Regner med at utfyllingen i stor grad vil komme i mål . Arbeider/ finish med topplag må utarbeides utover våren.

Det blir nå fjernet utstyr og div rørdeler som har stått som et riggområdet inne i dyrkningsarealet i fbm med arbeider her. Her er det nå klart for topplag.

Vi ber om at fristen forlenges noe slik at vi kan få ferdigstilt områdene iht plan.

Mvh

Ivan Aase

41405684

V/ Aase & Svendsen AS