

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Rapport fra sluttkontroll

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	VOLD OTTO
Kontaktperson:	
Adresse:	STEMMEMYR 30
Postnr/Sted:	5542 KARMSUND
Telefon/Mobil:	98234586
E-post:	ottovold@yahoo.no
Kundenummer:	29008

Anleggsadresse	
Anleggssted:	
Adresse:	STEMMEMYR 30
Postnr/Sted:	5542 KARMSUND
Boligmappe nr:	

Ordreopplysninger		
Ordrenummer:	Påbegynt dato:	Avsluttet dato / Planlagt ferdig:
115754	24.02.2020	18.03.2020

Utarbeidet av:	
Firma/Navn:	TekniskBureau AS
Kontaktperson:	Alexander Munthe
Adresse:	Moseidveien 17
Postnr/Sted:	4033 Stavanger
Telefon:	+47 40006500
E-post:	kontakt@tekb.no
Nelfo medlemsnr:	
Organisasjonsnr:	912273938
Elvirksomhets-ID:	


 medlem av Nelfo

Anleggsbeskrivelse			
<input type="checkbox"/> Nyanlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Utvidelse	<input checked="" type="checkbox"/> Endring	Type installasjon: Bolighus
Utført i henhold til:	NEK 400: <input checked="" type="checkbox"/>	(Angi utgave):	2018
	Annet: <input type="checkbox"/>	(Beskriv norm):	

Rapportens omfang	
<input type="checkbox"/> Hele anlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsdel:

Risikovurdering

1.1	Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	

Visuell kontroll

2.1	Er utstyret montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.2	Er kabler og utstyr betryggende festet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.3	Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.4	Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.5	Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.6	Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.7	Er kabelvernsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.8	Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.9	Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.10	Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.11	Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.12	Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.13	Er anlegget tilstrekkelig merket?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.14	Er alle tilkoblinger riktig utført?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.15	Er skjult varme dokumentert og eier informert?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.16	Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.17	Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.18	Er det montert nødvendige overspenningsvern?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	

Måling/prøving		Verdi
3.1	Er kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden? <input checked="" type="checkbox"/>	0,24 el bil, 0,21 utelys, 0,28 garasje og vinterhage Ω
	Kommentar	
3.2	Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden? <input checked="" type="checkbox"/>	>299 alle kuser $M\Omega$
	Kommentar	
3.3	Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi. <input type="checkbox"/>	Ω
	Kommentar	
3.4	Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? <input type="checkbox"/>	
	Kommentar	
3.5	Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser? <input type="checkbox"/>	
	Kommentar	
3.6	Er det målt gulv- og veggresistans? <input type="checkbox"/>	
	Kommentar	
3.7	Er det kontrollert spenningsfall? <input checked="" type="checkbox"/>	V
	Kommentar	
3.8	Er anlegget funksjonstestet? <input checked="" type="checkbox"/>	Ingen verdi aktuell
	Kommentar	
3.9	Er det foretatt polaritetskontroll? <input checked="" type="checkbox"/>	Ingen verdi aktuell
	Kommentar	

Generelt	
4.1	Er sikringsskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert? <input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar
4.2	Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma? <input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar
4.3	Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier? <input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar
4.4	Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar


Beskrivelse/Kommentar

OTTO VOLD: MONTASJE LADESTASJON OG KOBLING GARASJE

Fastpris kontakt AM



Denne dokumentasjonen er i samsvar med standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema fra Nelfo. Bruk alltid en registrert elektroinstallatør som er medlem av Nelfo.

Montør:	
Navn:	Rune Erland
Dato:	18.03.2020
Signatur:	

Kontrollert av:	
Navn:	Rune Erland
Dato:	18.03.2020
Signatur:	