

23.09.23

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr/Bnr: 43/15. Postvegen 71, 4280 Skudeneshavn - Skudeneshavn Ungdomsskole

Beskrivelse av tiltaket

Det har sommerferien 2023 blitt utført arbeider på Skudeneshavn ungdomsskole som omsøkt v/ rammetillatelse. Tiltakenes hensikt er å forbedre den universelle utformingen på skolen. Det har blitt påbegynt/utført ulike innvendige og utvendige arbeider.

Som beskrevet i tiltaket er det gjort innvendige arbeider for å tilrettelegge for universell utforming. Fysikkrom hadde en amfi-løsning for pulter og stoler, denne amfi-løsningen er fjernet slik at det nå er mulig med tilkomst for rullestolbruker. Heimkunnskapsrom skal ila uke 34 få ferdigstilt kjøkkenbenk tilrettelagt for rullestolbruker. Det vil også ila uke 34 ferdigstilles et HC-WC i korridor (4.etg) og utvidet eksisterende HC-garderobe i 1.etg/v svømmehall. Brannkonsept er videreført og ivaretatt av brannrådgiver.

Gjenstående ferdige/mindre arbeider:

1. Løfteplattformen ferdigstilt i uke 34. Denne delen av skolen hvor løfteplattformen er plassert, inkl. svømmehall/ garderobe vil ikke bli tatt i bruk før arbeidene på skolen er ferdige. Området er per dags dato stengt.
2. Inngangsparti sør – tilkomst underetasje. Ny utvendig rampe og trapp utført. Her gjenstår det å montere rekkverk på rampen. Rekkverk er bestilt og ventes levert. Da høyden fra topp rampe til grunn er under 50cm, anses det ikke for brudd på sikkerheten for elevene.

Resterende arbeider (søkes ikke midlertidig brukstillatelse)

1. Hovedinngang sør – Inngangsportal. Her vil arbeidene bli utført ila høstferien 2023.
2. Rømningstrapp - Ikke er påbegynt og arbeidet vil starte i høstferien 2023. Prosjektansvarlig fra Karmøy kommune, Mersad Ajkunic, har tatt kontakt med brannrådgiver. Han fikk bekreftet at gymsalen kan brukes selv om rømningstrappen ikke er ferdig, da det er to rømningsveger fra vestibyle. Se skjermbilde under:

MA Mersad Ajkunic
Vs: Skudenes Ungdomsskole
Til: Lisa S. Jensen



Mersad Ajkunic | Ingeniør Byggforvaltning
E-Mail: maj02@karmoy.kommune.no
Tlf: 901 34 907
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Kaj Sindre Berge <ksb@q-rad.no>
Sendt: fredag 11. august 2023 11:08
Til: Mersad Ajkunic <maj02@karmoy.kommune.no>
Kopi: Thor Inge Lie <thor.inge.lie@q-rad.no>
Emne: Skudenes Ungdomsskole

Hei Mersad,

Viser til telefonsamtale.

Det aksepteres at aktivitetssal har rømning via vestibyle så lenge personantall i salen ikke overstige tilgjengelig rømningsbredde (1cm pr. perstør).

Ta kontakt om noe er uklart eller du lurer på noe.

God Helg! 😊

Med vennlig hilsen

Kaj Sindre Berge
Tel: 99030625 | ksb@q-rad.no
Branningeniør



3. Spiraltrapp - Det kan bli aktuelt å fjerne spiraltrappen ved heimkunnskapsrom. Dette er ikke utført og avventes.

Dagens brannalarmanlegg fungerer som normalt, og sikkerheten til elever/lærere er ivaretatt. Nytt brannalarmanlegg skal være klart innen 14 dager. Presiserer at brannalarmanlegg ikke er ute av drift mens det ventes på å installere nytt.

Med vennlig hilsen
VIKANES BUNGUM Arkitekter AS



.....
Lisa S. Jensen