

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: QFBQ2981 Saksnummer: 2022/7242


Foretak

 INGE VAAGA AS
Org.nr: 989276239
Anna Nilssens gate 24
5533 HAUGESUND

 **Kontakt**
Inge Vaaga

 **Telefon**
97188562


 **Mobil**
97188562


 **Epost**
inge@ingevaaga.no

Kontaktperson


 Vaaga Inge

 **Telefon**
97188562

 **Telefon**
97188562


 **Epost**
inge@ingevaaga.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Spannavegen 304

 **Gårds- og bruksnummer**
148/947

 **Bygningsnummer**
13225672

 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver


 Norheim Handelspark As
Sundgata 109
5527 Haugesund
NORGE


 **Epost**
-

 **Telefon**
-


 **Mobil**
-

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Avslutte/plugge tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Bolighus og garasje skal rives.

 **Type arbeid**
Vann, innvendig / utvendig
Spillvann, innvendig / utvendig
Overvann, innvendig / utvendig

Beskrivelse av stikkledninger

- ×** **Frakobling av vann**
På offentlig hovedledning
Alternativ metode
-
Tilknytningspunkt som skal frakobles (plugges)
Stikk vann (STV)
- ×** **Frakobling av avløp**
På offentlig hovedledning
Alternativ metode
-
Tilknytningspunkt som skal frakobles (plugges)
Stikk avløp (STK)
- ×** **Frakobling av overvann**
På offentlig hovedledning
Alternativ metode
-
Tilknytningspunkt som skal frakobles (plugges)
Stikk overvann (STO)


Utvendig utstyr


- **Kommentar**
Tekst: Vann, spillvann og overvann skal plugges da boligen skal rives, UDPATED BY:
- **Plugging**
COMPONENT ID: e98e5edfd3744a9a8190637abde93ebd, Måledato: , Målemetode XY: 82, Eier: P, Anleggsår: 1950

Skisse

-  **Vedlagt skisse**
Gemini_VL innmåling stoppekran plugging.sos

Vedlegg til ferdigmelding

-  **Filer (6)**
Img_GS0002_281022_084803.jpg
Plott Spannavegen VL_PE32 innmåling.pdf
20221028_060417280_iOS.jpg
20221028_060654654_iOS.jpg
20221028_061654126_iOS.jpg
20221028_055816987_iOS.jpg

-  **Andre opplysninger**
Det ene bildet viser en t-rør som ble funnet i grøfta, denne gikk tidligere til en lagerbygning som stod ved siden av boligen som nå er revet. Denne t-røren er nå fjernet.

Ferdigstilling



Det er gjort endringer i tilkoblinger og/eller utstyr i forhold til den originale søknaden.



Ferdigstillingsdato

28.10.2022



Tilleggsopplysninger

Vannledning ble plagget på enden, ikke på klave, dette etter avtale med Oddmund Røkke. Var ikke mulig å finne påkoblings punktet til denne vannledningen. Karmøy Kommune sine folk har prøvd å lytte seg frem til påkoblings punkt på 250 og 300mm ledning uten hell. Det er montert isiflo 32mm bakkekran på enden, denne er også plagget i løpet. Det er satt ned en 315mm kumme med lokk over dette punktet. Punktet er innmålt den 28.10.22.

Avløp (spillvann og overvann) ut fra revet bolig hadde ikke tilkobling til off ledningsnett, det var slamavskiller til sprede grøft på spillvann, det var overvann til terreng, dette er fjernet av Vassbakk og Stol as under rivning.

Frakobling av vann



Bilde



Frakobling av avløp

 Bilde



Frakobling av overvann

 Bilde

