

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: UCHO6406

Foretak

 BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

 **Kontakt**
Helge Mundal

 **Telefon**
90796109

 **Mobil**
90796109


 **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

 Østbø Stine


 **Telefon**
98855939

 **Telefon**
98855939

 **Epost**
stine@birkeland.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Vestre Karmøyveg 222


 **Gårds- og bruksnummer**
12/218

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

Tiltakshaver

 **Organisasjonsnummer**
940791901

 **Foretaksnavn**
KARMØY KOMMUNE

 **Adresse**
Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

Midlertidig/ingen bygning

 Koblet til eks VL og lagt klar SP pumpeledning ifm Saneringsjobb Heiå

Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Annen



Beskrivelse av tiltaket

Koblet til eks VL og lagt klar SP pumpeledning ifm Saneringsjobb Heiå



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Utvendig utstyr



Spillvann pumpeledning

Dimensjon: 40mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3cm, Anleggsår: 2023



Stoppekran

Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Eier: Privat (bygningseier), Nøyaktighet XY: 3cm, Anleggsår: 2023



Vannledning

Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3cm, Anleggsår: 2023

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

31.05.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-