

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: XUAZ9541

Foretak

 BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

★ **Kontakt**
Helge Mundal

 **Telefon**
90796109

 **Mobil**
90796109

 **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

 Østbø Stine

 **Telefon**
98855939

 **Telefon**
98855939

 **Epost**
stine@birkeland.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Vestre Karmøyveg 216

★ **Gårds- og bruksnummer**
9/9

★ **Bygningsnummer**
0

★ **Bolignummer**

Tiltakshaver

★ **Organisasjonsnummer**
940791901

 **Foretaksnavn**
KARMØY KOMMUNE

 **Adresse**
Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

Midlertidig/ingen bygning

 Tilkobling eks VL ifm Saneringsjobb Heiå

Arbeid utført

- ★ Type tiltak
Annet
- ★ Bygningstype
Annen
- 📄 Beskrivelse av tiltaket
Tilkobling eks VL ifm Saneringsjobb Heiå
- ★ Type arbeid
Vann, utvendig

Utvendig utstyr

- Stoppekran
Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Eier: Privat (bygningseier), Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023
- 🔗 Vannledning
Dimensjon: 50 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023
- 🔗 Vannledning
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK 96, Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

09.06.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-