

Karmøy kommune

Melding om utført arbeid etter pålegg

Referansenummer: YVGU6316 Saksnummer: 2023/7689

Foretak

 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Org.nr: 981593707
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

 **Kontakt**
Christian Sirnes

 **Telefon**
4080670

 **Mobil**
4080670

 **Epost**
firmapost@geir-sirnes.no

Kontaktperson

 Økland Kjetil

 **Telefon**
40806081

 **Telefon**
40806081

 **Epost**
kjetil@geir-sirnes.no

Eier/tiltakshaver

 Varne Karl Egil Solvig
Alexander Kiellands Veg 14
4250 Kopervik
NORGE

 **Telefon**
-

 **Mobil**
-

 **Epost**
-

Eiendom

 **Gårds- og bruksnummer**
66/786

 **Adresse**
Alexander Kiellands Veg 14

 **Eier**
Varne Åse C Høvring, Alexander Kiellands Veg 14, 4250 Kopervik

 **Eier**
Varne Karl Egil Solvig, Alexander Kiellands Veg 14, 4250 Kopervik

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Reparasjon av vannledningsbrudd i klave

 **Type arbeid**
Vann, utvendig

Påkoblinger



Vann
Reparasjon av ledning
Type reparasjon: Reparasjon av an boring

Utvendig utstyr



Spillvannsledning
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)



Stake og spylekum
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 315mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82),
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 1993



Vannledning
Dimensjon: 63mm, Materiale: Polyet. høy dens (PE100), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82),
Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning
Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens (PE100), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82),
Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

25.08.2023



Tilleggsopplysninger

Tatt meg frihet til å tegne inn stakekum 315 og spillvannsledning som lå ved siden av, men ikke inntegnet.

Vedlegg



Filer (2)

368401705_281455524508689_4011164723298342161_n.jpg

368577626_1022877285816922_2956680358468612517_n.jpg



Andre opplysninger

-