

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ZPEX7487

Foretak

 GTA AS
Org.nr: 997194748
Vestre Karmøyveg 221
4275 SÆVELANDSVIK

 **Kontakt**
Geir Tangjerd

 **Telefon**
99288640

 **Mobil**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Kontaktperson

 Tangjerd Geir

 **Telefon**
99288640

 **Telefon**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Austre Karmøyveg 346

 **Gårds- og bruksnummer**
61/128


 **Bygningsnummer**
300811606

 **Bolignummer**
H0101

 **Andre opplysninger**
Melding gjelder utført arbeid med legging av ny lengre avløpsledning i sjø

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Daumann Kirsten Marie B

 **Adresse**
Austre Karmøyveg 346, 4250 Kopervik
NORGE


Flere eiendommer

 **Jonevik 5**
61/127
Eier: Råen Signe Oddbjørg


 **Jonevik 16**
61/27
Eier: Aanensen Tor

Eksisterende bygg

 **Enebolig**
Bygnings-ID: 11852246


 **Våningshus**
Bygnings-ID: 172756336


 **Enebolig**
Bygnings-ID: 300811606


 Melding gjelder utført arbeid med legging av ny lengre avløpsledning i sjø

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Legging av ny lengre avløpsledning i sjø. Det er nå satt ned ny koblingskum hvor alle parter er tilkoblet og herfra lagt ny avløpsledning 50 meter ut i sjø.


 **Type arbeid**
Spillvann, utvendig


- Privat rensesanlegg

Utvendig utstyr

 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyet. høy dens **PE100**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid **PVC**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2005

 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid **PVC**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2005

 **Stake og spylekum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 315 mm, Måledato: 17.09.2023, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato spillvann

18.09.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-