

Karmøy kommune  
Rådhuset, postboks 167  
4291 KOPERVIK

Diktervegen 8  
5538 Haugesund  
Tel.: 48 311 311  
Direkte tel.:91569438  
Foretaksregisteret  
NO 971 000 724 MVA

**Dato 10.11.2022**

**Vedr. søknad om midlertidig brukstillatelse (overnatting), for Gnr 57/544, Torget, Skudeneshavn.**

Plan 2. og loft. Hotellrom.

Ref. punkter som må dokumenteres etter befaring gjennomført 31.10.2022:

1. **Manuelle brannmeldere** mangler fluoriserende skilt. Mangel oppdaget i 1. etasje, men kan gjelde flere steder i bygget.

Det ble enighet på befaring om at Utførelse dokumenteres med foto.

Etter gjennomgang med prosjekterende av brannalarmanlegg og brannkonsept er det avklart at dert ikke stilles krav om slik merkong.

Begrunnelse:

Det er i brannkonseptet ikke stilt noen spesifikke krav om merking (evnt. tilleggsmerking) av manuelle brannmeldere.

Av den grunn har ikke prosjekterende av brannalarmanlegg lagt NS 3960:2019 til grunn.

*Punkt 5.3.3 i NS`en omhandler manuelle meldere og merking av dem, punkt 8.4 omtaler også dette med merking.*

*Manuelle meldere kommer i Rød farge, merket fra produsenten og er produsert ihht. NS-EN 54-11; som for øvrig NS 3960 refererer til. Slik manuell melder vil da være i kontrast til nærliggende fager og bygningselementer. Det er ut ifra det omforent i bransjen at tydelig merking er ivaretatt og således NS 3960 som ivaretatt uten noe videre merking. Det er ikke vanlig å merke manuelle meldere med etterlysende skilt. (Ref. telefonsamtaler og e-post korrespondanse 02.11.22)*

2. **Nøkkelsafe** er montert på vegg utenfor hovedinngang til kafè, kontrakt er inngått med brannvesenet og nøkkel er plassert. (Dokumentert med vedlagt avtale med brannvesenet, og foto under)



3. **Dørpumpe montert** på dør mellom 2. etasje og loft.  
Utførelse er dokumenteres med foto under.



4. **Brannkonsept.** I brannkonsept står det at det skal være mulig å rømme oppover fra 2. etasje til 3. etasje. Dør er planlagt å være låst i denne retningen (kunne åpnes med nøkkelpåse). Evt. avvik mellom fysisk sperret dør og tekst må avklares.  
Dokumentert med vedlagt revidert brannkonsept (føringer på rømning opp trapp er fjernet).

5. **Brannslukking.** Frittstående pulverapparat må monteres på vegg.  
Utførelse dokumentert med foto under.



Plan 2.



Loft

6. Håndrekke i trapp fra 1. etasje til 2. etasje mangler håndrekke på en side.  
Utførelse dokumentert med foto under.



Vennlig hilsen,  
for tiltakshaver, Maren Rasmussen  
*Arkitekt master*

**Petter J. Rasmussen AS**  
Rådgivende ingeniører og arkitekter